

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 159/2024/75634/01:1

RÉF. 159/2024/75634/01:2

DATE DU CONTRÔLE 22/08/2024 (11:00 - 13:10) **AGENT VISITEUR** Stéphane Hanchir
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Grandvoir 17 - 6800 Neuvillers **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	Rue de Grandvoir 17 - 6800 Neuvillers
Type de locaux	Unité d'habitation (maison)
Propriétaire	[REDACTED]
Responsable des travaux	[REDACTED]
Dérogations applicables/appliquées	[REDACTED] RGIE

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	ORES ASSETS
Code EAN	non communiqué
Numéro du compteur	37263005
Index jour/nuit	39143,5/13678,3
Type de coupure générale	Mini-jump
Câble compteur - tableau	VFVB 4 x 16 mm ²
Tension nominale de service	3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	50A
Commentaire	Cable VFVB non protégé

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	Pas OK	Nombre de tableaux 12	Nombre de circuits 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 13 + 9 + 5 + 10 + 8
--	--------	------------------------------	---

Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 63A - 300mA - type A - test pas OK
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	68,6	Dispositif différentiel supplémentaire	ID - 40A - 30mA - type AC - test OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	Pas OK	Dispositif différentiel supplémentaire	ID 63A 300mA typeAC test pas ok
Test de continuité	Pas concluant	Dispositif différentiel supplémentaire	ID 63A 300mA typeA testok
Contrôle boucle de défaut	Pas concluant	Dispositif différentiel supplémentaire	ID 16A 30mA typeA testok
Protection contre les contacts indirects	Pas OK	Dispositif différentiel supplémentaire	ID 40A 300mA type A testok
		Dispositif différentiel supplémentaire	ID 40A 30mA typeA testok
		Fixation/Etat/Détérioration matériel	Pas OK
		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK
		Protection contre les contacts directs	Pas OK
		Résistance générale d'isolement (MΩ)	0,09
		Adéquation DPCDR – prise de terre	Pas OK
		Adéquation protections surintensités – sections	Pas OK
Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans	la cuisine - le salon - la / les chambre(s)		
Circuits en défauts d'isolement	Générale		
Commentaire relatifs au système de mise à la terre	A chaque test de la boucle de défaut des différentiels 300mA, c'est le général qui se déclenche		
Commentaire relatifs aux tableaux	Des fusibles ou minijump sont collés		

CONCLUSION : NON CONFORME

A la date du 22/08/2024, l'installation électrique de Rue de Grandvoir 17 - 6800 Neuvillers n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 22/08/2025.

Signature de l'agent