

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN vzw
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBEK
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21

O. ref.: _____
U. ref.: M VERSLAG NR. 3/0607/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Flowerke Vlaamsesweg 989
EIGENAAR: _____
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: EVL - BIDA
Adres: Rode 104A, 3272 Tenelt
BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref.: _____ Teller nr. 1
Index: 11

Datum van het onderzoek: 2/07/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 294) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: H41 - App. 4
Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 _____
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 25 mm² Alg. schakelaar: type Si-2p
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 2e schema
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 65 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: Nieuwe installatie in nieuw gebouw.
Details zie eendraadschema + situatieschema
Interieur sanitair in afwerking.
Keuken nog niet geplaatst.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>Geen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangeselde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/07/2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening STEURS / 35 De directeur, _____

Beschrijving van de installatie

app. 4.

- A : verlichting + stopcontacten badkamer
- B : centrale verwarming.
- C : stopcontact slaagkont
- D : stopcontact wasmachine
- E : stopcontact oefwasmachine
- F : stopcontact oven
- G : stopcontacten living., eetplaats, hangij.
- H : stopcontacten keuken
- i : stopcontacten slaapkamers
- J : algemene verlichting
- K : verlichting + stopcontact heliker
- L : stopcontact hoogplaat.
- M : bel + transfo.

CONFORM T.B.V.
DE INSPECTEUR: 35
DATUM


3/07/2006

1111
 30M1/40A

B 20A
 flex 397,5

1
IL

G 20A
 flex 397,5

1	2	3	4	5	6	7
IL	IL	IL ₂	IL	IL ₂	IL ₂	IL

H 20A
 flex 397,5

1	2	3	4	5
IL ₂	OL X	IL	IL	IL ₂

I 20A
 flex 397,5

1	2	3	4
IL	IL	IL	IL

J 11
 flex 397,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
OL X	OL OL X	OL X	OL X	OL X	OL X	OL X	OL X	OL OL OL X

K 20A
 flex 397,5

1	2
OL X	IL

L 32A
 flex 397,5

1
IL

M 6A
 flex 397,5

1
OL

30MA/40A

A 20A
 flex 397,5

1	2	3
OL X	IL ₂	X

C 20A
 flex 397,5

1
IL

D 20A
 flex 397,5

1
IL

E 20A
 flex 397,5

1
IL

F 20A
 flex 397,5

1
IL

