



Bruxelles : 126, b° 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles
 Mons : Parc Initiatis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons
 Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jerneppe

Tél : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.73
 Tél : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tél : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Compte Bancaire : 340-0298168-28 T.V.A. BE 0106.671.112

- CONFIDENTIEL -

TYPE DE CONTROLE

- A) Examen de conformité d'une installation électrique BT et TBT domestique effectué sur base des prescriptions du RGIE :
 Contrôle avant mise sous tension - Contrôle d'une installation existante avant remise en service.
 B) ~~Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de et raccordement au réseau public de distribution, effectué sur base des prescriptions du RGIE.~~

TYPE D'INSTALLATION

Unité d'habitation Parties communes Autres : _____, soumise à : l'Art.86 l'Art.87 du RGIE.
 Distributeur : ALB Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230/400 V.
 Alimentation tableau principal : 4 x 16 mm². Protection raccordement : 0,3 A. (1 In max. à prévoir)
 Colonne d'alimentation : 4 x 10 mm². Interr-Sect. Général : _____ A.
 Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 9 R_{tt} = 13,0 Ω R_{GEN} = 5,5 MΩ.
 Type prise de terre : boucle piquets - _____

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	63	3	0,3	Tous	/	/	/	/	/	/	/	/
	63	3	0,03	3								

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
9 II	D 16A	2,5 ^L	/	/	/

MANQUEMENTS (INFRACTIONS / REMARQUES)

Aucun

Nota: appareils de charge S.B.B. non placés ce jour
mais S.B.B. non placés (charnière à gauche) / luminaires non placés ce jour

NOTES :

- Le différentiel général : était plombé n'a pu être plombé a été plombé n'est pas plombable absence de différentiel
- Les schémas ont été signés n'ont pas été signés absence de schémas

CONCLUSIONS

- L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 2031
- L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements (i/r) constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art 276 02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la (re) mise en usage de l'installation.

L'inspecteur (Nom + signature)
 Pour CIB-asbl MALARA

Le demandeur (Montre-signature)
LUYBRECHTS Catherine
Christophe