

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 11908
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail:



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 5849745-01
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/09/2022

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 483 RYCKEBOER Noah

Eigenaar/beheerder/uitbater:

Installateur/verantw. werk:

B.T.W.: BE0207511803

Adres installatie:

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: /

Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 4264331

Nachtteller nr. :

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: voor 01/10/81 + voor 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 05/09/2022

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig

Aansluiting: ondergronds

Wachtbuis: /

Isolatieplaat: /

Nom. spanning: 1 x 240V

Max. beveiliging: 40A

Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A

Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: /

aantal geleiders: /

doorsnede: / mm²

Aardverbinding: aard: individueel

bereikbaarheid: in orde

Aardelektrode: type: pen

sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/30mA

bijkomende: 4p 40A/30mA

Eëndraadschema en situatieplan: niet in orde referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: niet in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: niet in orde

Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V.

verlichting -

gasmeter watermeter hoofd -

bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen, incl reserve: 11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0.167 MOhm

Spreadingsweerstand: 22.4 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde

Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: niet in orde

onrechtstreekse aanraking: niet in orde

Bescherming tegen overstroom: niet in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: niet in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

| | |
|---|---|
| I | <ol style="list-style-type: none">1. Schema ontbreekt.2. Algemeen isolatieniveau herbekijken.3. Aansluiting stopcontact in badkamer is niet conform. (Schakelaar licht) |
|---|---|


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De koper moet een nieuw controlebezoek laten uitvoeren, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, **binnen een termijn van 18 maanden** te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte.

De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf