

CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

Firmensitz 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Hausanschrift 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Tel. (+32) 02 88 02 171

E-Mai info@certinergie.be

Web www.certinergie.be



Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

MwSt.: BE0536501654

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

REF. 118/2024/74942/01:1

DATUM DER KONTROLLE

14/08/2024 (10:00 - 11:00)

INSPIZIERENDE KONTROLLEUR **Denis Widy**

ADRESSE DER KONTROLLE

Kauberg 15 - 4721 La Calamine

Kontonr.: BE57 0688 9789 1035

ART DER KONTROLLE Periodische Prüfung (6.5.)







Adresse der Installation
Art der Räume
Anlass der Kontrolle
Besitzer
Verantwortliche der Arbeiten
Anwendbare/angewendete Ausnahmen





ANGABEN ZUM STROMANSCHLUSS

A RIGABER ZOM OTKOMAROONEGOO						
ORES ASSETS						
Nicht mitgeteilt						
Nicht mitgeteilt						
<i>III</i>						
Teco						
1						
1						
1						

> KONTROLLE

Konformität Kabelschema und Lageplan		Ohne Bedeu	utung	Anzahl Stromkaste	n 3	Anzahl Stromkreise	1+3+19
Die Fundamente stammen von	Nach 01/10/1981		Differential	vorrichtung am Kopf der	Anlage	ID - 40A - 300mA - Typ	A - Test OK
Erdung	Schleife		Zusätzliche Differentialvorrichtung			ID - 40A - 30mA - Typ A - Test OK	
Erdungswiderstand (Ω)	10		Zusätzliche Differentialvorrichtung			ID - 25A - 30mA - Typ A - Test OK	
Konformität der equipotentialen Verbindungen und	ок		Zusätzliche Differentialvorrichtung			Id 25A 30 ma type A tes	st ok
der PE			Fixierung/Z	ustand/Verschlechterun	g	Nicht OK	
Test Kontinuität	Schlüssig		Sichtprüfun	ng von stationären und/o	der mobilen	Nicht OK	
Kontrolle Fehlerstromschleife	Schlüssig		Geräten				
Schutz gegen indirekte Kontakte	Nicht OK		Schutz geg	en direkte Kontakte		Nicht OK	
			Allgemeine	Isolationswiderstand (M	ΙΩ)	0,23	
			Korrespond	denz zwischen Hauptdiff	erential - Erdung	Nicht in Ordnung	
			Angemesse Schaltungs	enheit Überstromschutz abschnitten	orrichtungen -	Nicht in Ordnung	
Isolationsfehler-Stromkreise	Pas repéra	ble					

ABSCHLUSS: NICHT KONFORM

Im Datum von 14/08/2024, ist die Elektro-Installation von Kauberg 15 - 4721 La Calamine ist nicht konform mit den Anforderungen von Buch 1 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 über elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung.

Die von Certinergie ausgeführte Kontrolle bezieht sich auf die sichtbaren und normal zugänglichen Teile der Installation.

Die Arbeiten zur Behebung der bei der Kontrolle festgestellten Verstöße sind unverzüglich durchzuführen und alle erforderlichen Maßnahmen sind zu ergreifen, damit die Verstöße Personen und Güter nicht gefährden falls die Installation in Betrieb gehalten wird.

Eine neue Kontrollprüfung durch das selbe anerkannte Kontrollorgan soll durchgeführt werden, um das Beheben der Verstöße zu konstatiren ; dies spätestens vor dem 14/08/2025.

Unterschrift des Prüfers





CERTINERGIE ASBL - ANERKANNTES KONTROLLORGAN

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Hausanschrift 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Hausanschrift 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Hausanschrift 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Kontonr.: BE57 0688 9789 1035 MwSt.: BE0536501654



Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

REF. 118/2024/74942/01:1

(+32) 02 88 02 171

info@certinergie.be

www.certinergie.be

> LISTE DER VERSTÖSSE

- Die Betriebsspannung wird nur auf der Schalttafel angezeigt 3.1.3.3.a
- Die Präsenz mehrerer Spannungsquellen oder unterschiedlicher Spannungsarten ist nicht deutlich angegeben. 3.1.2.;3.1.3.;3.3.2
 Schmelzsicherungen vom Typ D sind nicht mehr zugelassen 5.3.5.5.a.
- Die Leistungsschalter/Sicherungsautomaten, mit Ausnahme von Stecksicherungen,
- ble Leistungsschaler/orderungsklasse 3 gekennzeichnet. 5.3.5.5.

 Der Isolationswiderstand der Installation ist ungenügend. 6.4.5.1.

 Der Schutzindex gegen direkten Kontakt mit Lampen, Steckdosen und/oder Lichtschaltern ist nicht ausreichend - es müssen angepasste Lampenschirme, Abdeckunge, Deckel installiert werden.
- Die Netz- und/oder Lageschemas sind nicht auffindbar. 3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.

Tel.

E-Mai

- Es fehlen Abdeckverschlüsse im Stromkasten. 4.2.2.1.;4.2.2.3.
 Die Überlaststromsicherungen haben nicht die erforderliche Schließ- und/oder
- Trennleistung von wenigstens 3000 A. 5.3.5.5.;8.2.2.

 Die Sockel der Schmelzsicherungen / Stecksicherungen sind nicht mit Elementen zum Kalibrieren ausgestattet. 5.3.5.5.

 Steckdosen, die nur seitliche Erdungskontakte haben (Typ Schuko) sind verboten. -

BEMERKUNGEN

- Wir können nicht ausschließen, dass nach Vorlage der Schemata noch andere Verstöße festgestellt werden.
- Netz- und Lageschemas müssen die Adresse der Anlage, die Kontaktdaten der für die Arbeiten verantwortlichen Person und des Eigentümers enthalten. Letztere müssen diese Diagramme unterschreiben und datieren.
- Die Wohnung ist möbliert und die Pläne konnten nicht vorgezeigt werden, so kann es sein dass nicht alles begutachtet werden konnte.
- Die Pläne und Schemas müssen angepasst werden je nach Arbeiten um gesetzeskonform zu sein.
- Niemand ist anwesend während der Kontrolle.
- Es müssen Hilfsmittel vorgesehen werden, um den Hauptfehlerstromschutzschalter zu

Erinnerung der reglementierten Vorschriften:

- Der Eigentümer, Verwalter oder Betreiber der Elektroinstallation muss :
 a) den Unterhalt sicherstellen oder aufrechterhalten ;
 b) alle geeigneten Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass die Bestimmungen von Buch 1 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 über elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung jederzeit eingehalten werden ;
 c) die Dokumente in einer Akte aufbewahren, einschließlich der Kontrollberichte der elektrischen Installation, und für jede Person verfügbar halten die sie einsehen möchte, und eine Kopie dieser Akte für jeden möglichen Mieter bereithalten ;
 d) die Akte bezüglich der Elektroinstallation an den neuen Eigentümer, Verwalter oder Betreiber übertragen ;
 e) den für die Aufsicht zuständigen Beamten des föderalen öffentlichen Dienstes unverzüglich über alle Unfälle mit Personen zu informieren, hervorgerufen direkt oder indirekt durch das Vorhandensein elektrischer Anlagen :
- Vorhandensein elektrischer Anlagen
- vorrialiteriseri eintriserie in liegeri. filiegeri f in der Akte der Elektroinstallation alle nicht wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation vermerken; g) eine Konformitätsprüfung der grösseren Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation von einem zugelassenen Kontrollorgan durchgefühen lassen, bevor sie verwendet
- will ,
 h) wenn während der Inspektion Verstöße festgestellt wurden, muss eine neue Inspektion vom gleichen zugelassenen Kontrollorgan durchgeführt werden, um das Beheben der Verstöße am Ende eines Zeitraums von einem Jahr überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass während dieses zweiten Kontrollbesuchs weiterhin Verstöße vorliegen, muss das zugelassene Kontrollorgan eine Kopie des Inspektionsberichts senden an die Generaldirektion Energie welche zuständig ist für die hohe Überwachung der häuslichen Elektroinstallationen.