

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2019/83703/01:1

DATUM VAN CONTROLE 09/01/2020 AGENT Angelo Gallo  
ADRES VAN CONTROLE Langestraat 10 - 1540 Herfelingen TYPE CONTROLE Periodieke keuring (Art. 271)



ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Langestraat 10 - 1540 Herfelingen  
Type van lokalen Woonruimte (huis)  
Doel van de keuring Controle bij verkoop  
Eigenaar  
Verantwoordelijke voor de werken niet gecommuniceerd  
Afwijking van toepassing/toegepast Art. 271bis



GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) PBE  
EAN code niet gecommuniceerd  
Nummer teller 40506466  
Meterstand dag/nacht 149263/151211  
Type verbinding ondergronds  
Voedingskabel hoofdbord VFVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
Nominale spanning 3x230V - AC  
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 20A

CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's	Niet OK	Aantal verdeelborden	2	Aantal stroombanen	29+5
Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan					
De funderingen dateren van	Na 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting		ID - 40A - 300mA - type A - test OK	
Aarding	Lus	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes		ID - 40A - 30mA - type A - test OK	
Aardingsweerstand (Ω)	3,94	Aansluiting		Niet OK	
Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE	OK	Verlichting/toestellen		Niet OK	
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten		OK	
Foutlus controle	Afdoende	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking		Niet OK	
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	Niet OK	Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)		0,64	

BESLUIT : NIET CONFORM

Op de datum 09/01/2020, elektrische installatie Langestraat 10 - 1540 Herfelingen is niet conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties. De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie. Een nieuw controleonderzoek is noodzakelijk door hetzelfde organisme binnen de 12 maanden die volgen op dit proces verbaal. De noodzakelijke werken om de tijdens het conformiteitsbezoek vastgestelde inbreuken te verwijderen, moeten uitgevoerd worden zonder vertraging en bovendien moeten alle nodige maatregelen genomen worden zodat bij onderhoud van de installatie die in dienst is de inbreuken geen enkel gevaar zijn voor eender welk persoon/goederen.

Handtekening agent

Angelo Gallo

**PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

**ORIGINEEL EXEMPLAAR**

**REF. 36/2019/83703/01:1**

**LIJST VAN DE INBREUKEN**

- De eendraadschema's en/of installatieschema's zijn niet aanwezig. - Art 16,269,273
- De kringen, de onderbrekingstoestellen en of de beschermingstoestellen zijn niet duidelijk en zichtbaar gekenmerkt. - Art 16
- Er ontbreken afdekplaatjes in het het elektrisch bord. - Art 49
- Een afzonderlijke differentieelschakelaar van hoge of zeer hoge gevoeligheid dient de kringen waar water aanwezig zijn de beschermen. (Factor van externe invloed AD2 of meer). - Art 86.08
- Elektrische leidingen in open lucht / in opbouw, zijn niet goed bevestigd. - Art 143,198,209
- De houders van de penzekeringen/penautomaten zijn niet uitgerust met een kaliberstuk. - Art 251
- De werkomstandigheden van kleine automaten kan gewijzigd worden zonder zichtbare sporen na te laten. - Art 251
- De eendraadschema's en de installatieschema's zijn niet conform. - Art 269
- Er is geen overeenstemming tussen de markeringen op het spanningsbord met die van de elektrische schema's. - Art 16,269
- De kringen die de wasmachine, vaatwasmachine droogkast voeden, zijn niet voorzien van een afzonderlijke (zeer)hooggevoelige differentieelschakelaar. - Art 86.08
- Aansluitingen en samenvoeging, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de kunst in de dozen, borden, aansluitklemmen van schakelaars, stopcontacten of in de ruimtes van hanglichtarmaturen. De inbouwdozen van schakelaars en stopcontacten moeten voldoende groot zijn om gemakkelijk verbindingen hierin te kunnen maken.
- Er ontbreken vereiste rozetten achter stopcontacten / schakelaars. - Art 5,9
- De penzekeringen/penautomaten van hetzelfde circuit zijn niet van dezelfde nominale grootte. - Art 251

**OPMERKINGEN**

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema's nog andere inbreuken zijn.
- De woning was bemeubeld, het kan dus zijn dat niet alles geverifieerd is.
- Wij raden aan de dienstspanning aan te duiden op het elektrisch bord

**PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :**

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een nieuwe controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie niet conform is?

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal	De werken om het conform te maken moeten gedaan worden	Laat de installatie hercontroleren	Certinergie is tot uw dienst 0800 82 171



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2019/83703/01:1

BIJLAGEN

Eendraadschema('s) van de installatie

