

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

32.016

Date du contrôle:

04/10/2023

Lieu du contrôle:

Avenue Zaman 46 - 1190 Forest Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-005/5160043

Date d'émission:

V1 27/10/2023 00:27:50

Prochaine visite avant le:

04/10/2024

Donneur d'ordre

Nom

PEB Certi

Adresse

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

Téléphone

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue Zaman 46 - 1190 Forest Belgique

Type de locaux

Appartement Sous-sol (b 1)

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Proprio Avenue Zaman 46 - 1190 Forest

Adresse du propriétaire

Avenue Zaman 46 - 1190 Forest Belgique

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

61 030 538

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 3X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Contrôles

Schémas/plans

NOK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

-

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

NOK

ΔI_n

NOK

Contrôle de l'état

NOK

Matériel fixe

NOK

Protection contre les contacts directs

NOK

Protection contre les contacts indirects

NOK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

0

Isolement ($M\Omega$)

6.88

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 5/03/2023 :C-2023/41114) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur

Liste des infractions

Libellé	Paragraphe
Prévoir un interrupteur différentiel général d'une intensité nominale (In) de 40A minimum et de sensibilité de 300 mA maximum.	L1: 4.2.4.3.; 5.3.5.1.
Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2
Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation.	L1: 9.1.2.
Fixer la (les) canalisation(s) au moyen d'attaches adaptées.	L1: 5.2.2.; 5.2.9.5.
Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer.	
Il faut revoir l'introduction des canalisations dans les tableaux/boites de dérivation	

Libellé	Photo
---------	-------