

Vereniging Bureau Veritas VZW
Machelsesteenweg 128
2018 ANTWERPEN
Tel: 03/247 95 00
Fax 03/247 94 99
BTW: BE0407.573.111
IBAN: BE52 7215 2076 5709



VERSLAG NR: 160.455-003

INSTALLATIE ADRES: NULSTRAAT 19

1400 NINOVE

Meter nr: _____
Index: Dag: _____ kWh; Nacht: _____ kWh
EAN code: _____

Proces-verbaal van een controle-onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 28/04/2016; Type v/d lokalen: Woning Appartement
Aard installatie: uitbreiding wijziging bestaande tijdelijke
Elektrische installatie: 66 - n.v.t. 10.1991; Met: BAA/BA5; AREI artikel: 66 67 68
Aansluiting: Spanning: 230V; Bescherming v/d aansluiting: MIBA; Type en In sig. schakelaar: AEL 40
Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): N-B-4x2,5 mm²; Aardverbindingssystem: TT
Type aardelektrode: lus pen ; Aardspreadingsweerstand: 24,2 Ohm
Aantal borden: 1; Aantal stroombanen: 8; Algemeen Isolatie-niveau: 10 M Ohm

Beschrijving: Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A, 300 mA; Natte ruimten: 40 A, 30 mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: 271 271bis 276 276bis
en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

- de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
- de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreadingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie voldeet ~~niet~~ aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting -is- ~~was~~ verzegeld.

De één draad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór

Een aanvullend bezoek moet door een keuringsorganisme worden uitgevoerd binnen de termijn van 18 maanden vanaf de datum van verkoopakte

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 28/04/2016 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art. 271 - 277).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Ref. T05/01 F2 (Rev.01) (05/10/2012)

Visum van DNB:

Datum: _____

DE AGENT-ONDERZOEKER

Naam + handtekening