

Contrôle d'une installation intérieure de Gaz

Donneur d'ordre:	
Nature du contrôle:	GAZ - Mise en service
Contrôle selon:	NBN D 51-003 NBN B 61-002
Concerne:	NOUVELLE INSTALLATION
Adresse de la visite:	Chaussée d'ivoz 161 4400 Flemalle Belgique
Propriétaire:	
Installateur:	
Personne(s) présente(s):	
Procédure interne utilisée:	HAF 2000

Description de l'installation contrôlée		OK	POK	PA
Pression(s) de service:	20 mbar	X		
Type de gaz:	Natural Gas	X		
Canalisations - Raccords:	Cu 22 serti	X		
Le plan de l'installation:	Isometric	X		
Le compteur était:	Fermé Class: G4	X		
	N° de compteur: 42452203 Index: 00000,298 m³			

Appareils										
N°	Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Emplacement	Catégorie Gaz	Ventilation basse (cm²)	Ventilation haute (cm²)	OK	POK	PA
1	Vaillant Vcw286	24,0	C33	Garage	I2es	0,0	0,0			X

Contrôles, Mesures et Essais		OK	POK	PA
Contrôles visuels :		X		
Test d'étanchéité :	Mise sous pression	X		
Pression d'essai :	150 mbar - 10 min	X		
Gaz d'essai :	Air			

Résultats : Remarques (R) - Infractions (I)

Néant

Le contrôle ne porte que sur les parties **visibles et accessibles** de l'installation.

Conclusion


L'installation de gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

L'installation **est étanche**

Signature de l'inspecteur:

BELGOTEST

Organisme de contrôle agréé



Inspecteur 003

23/09/2025