



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
□ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
□ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☑ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Contact : Defrennes
Votre référence :
Membre n° :
Rapport n° : 304 52 668
Reçu n° :
Lieu de visite : Rue de Bruxelles 22/3
Date de visite : 19 mai 2022
Inspecteur : Deroelb

Cloussée de Bruxelles 139
7067 Costeau
A l'attention de : Clor Proceessens

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

Emplacement: Division: Bâtiment: Appartement 1er étage
CARACTERISTIQUES: Type de gaz: Gaz naturel Butane Propane
Compteur: N°: 95843785 Index: 33012 Classe: G 4 Pression de service: 2.1 m bars
Installation: Résidentielle Industrielle Neuve Extension Existante
Appareils d'utilisation présents: Néant 1 Chaudière Vaillant Turbo Top Pro UVK BE 242/3.3
Canalisations: Acier 3/4
Estimation du volume de l'installation: < 20L

BASE DE L'EXAMEN :
NBN D 51-003 NBN D 51-004 Code de bonne pratique
NBN D 51-006 - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :
Contrôle d'étanchéité à la pression de 100/30 mbars; Epreuve de résistance à la pression de bars;
sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec manomètre avec tube U avec débitmètre à flotteur avec compteur gaz avec détecteur de gaz avec produit moussant
en aval du compteur ou 1° détendeur y compris les appareils d'utilisation (si présents)
Localisation de(s) fuite(s) sur toute l'installation sur les parties accessibles
avec détecteur de gaz avec produit moussant
Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
Plan de l'installation pas présent présent Checklist: 35.060240
Raccordement pour l'appareil de mesure pas présent présent

OBSERVATIONS : Néant.
Placer des ottodes sur conduite au niveau de la cone !!! Débouché de
cheminée non visible. Prevoir schéma croquis de l'installation.
Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :
Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction
sur les parties accessibles sur toute l'installation sur l'extension.
L'épreuve de résistance a donné satisfaction n'a PAS donné satisfaction.
L'installation est conforme n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
Veuillez donner suite aux observations ci-dessus, et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général, Date : 19/05/2022 Annexe(s) :