



# Belgische Industriële Controle v.z.w.

Antwerpen : 128736 - Mechelebeekweg - 2018 Antwerpen.  
 O-W-Vlaanderen : Legendeleedreef 80 - 5020 Donskamp.  
 Brussel : Dorlofkruidenlaan 126 bus 12 - 1130 Brussel.  
 Halleveert : Av. Océanul Meibel 1E Ste 113 - 6000 Charleroi.  
 Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren.  
 Liège : Rue Grand Vinave 61 - 4101 Jemeppe.

TEL: 03247.9400 - Fax: 03247.9499  
 TEL: 050.84.0783 - Fax: 050823800  
 TEL: 02745.4675 - Fax: 02015.1278  
 TEL: 071303032 - Fax: 071318753  
 TEL: 01160.4420 - Fax: 01160.4419  
 TEL: 04234.0700 - Fax: 04234.0730  
 B.T.W. BE404.611.317

## Erkend Controle-Organisme

Bankrekening : 001-2821893-45 196-41300-42-67  
 240-0335513-82 340-0298168-28

## CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 11104076501  
 Datum van onderzoek : 11/11/07  
 Eigenaar : Dhr/Mevr. [Redacted]  
 Adres : [Redacted]

Verantwoordelijke uitvoering : [Redacted]  
 B.T.W. of IK nr. + plaats uitreiking : [Redacted]  
 Energieverdelers : [Redacted]  
 Adres installatie : [Redacted]

### Soort controle :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI-Art. 270.
- B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 08.07.1992.

### Soort installatie :

(Woonruimte) (Huishoudelijke werkruimte) (Gemeenschappelijke delen) (Werkplaats) (.....)  
 Voedingsspanning = 1 N-400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N-400 V. Beveiliging aansluiting = [Redacted]  
 Voedingskabel hoofdbord = [Redacted] mm<sup>2</sup>. Aantal borden = 1. Aantal eindstroombanen = [Redacted]  
 Algemene lastschakelaar = [Redacted]

### Metingen

Ri = [Redacted] Megohm. Ra = [Redacted] Ohm (pijketten/lus). Aardingscontinuïteit = [Redacted] in orde.

### Differentiële :

I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>Δ</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>Δ</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>Δ</sub> (A)	Beveiligde kringen
40	3	0,3	12	40	3	0,3	8	40	3	0,3	1 (Baanre)

### Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secies	Kringen	Beveiligingen	Secies	Kringen	Beveiligingen	Secies	Kringen	Beveiligingen	Secies
8	[Redacted]	[Redacted]									
13	[Redacted]	[Redacted]									
2	[Redacted]	[Redacted]									
1. Aardingskabel voor de voeding voor zwembad installatie											

**INBREUKEN** (zie codes op keerzijde) = [Redacted]

Nota: Zwembad kanten de installatie mag niet voortzetten

### OPMERKINGEN

- Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.
- Hoofdequipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden.
- Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.
- De hoofddifferentiaal  werd verzwaard  met 1 draads- en situatieplan werd niet voor gezien ondertekend.

**BESLUIT A** : De installatie  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

**BESLUIT B** : De installatie van na 30/09/81  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van voor 01/10/81  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.  
 De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

**VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VOOR** .....  
 Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verzonden worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)

[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]