

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0493929293
e-mail: marianikichatsatrian@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6019639REV_01
Voorl. verslagnr.:
Datum: 27/05/2024

Klant / Opdrachtgever:

MARIANI
NIEUWSTRAAT 20
1730 ASSE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 521 AKOPIAN KARO

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] Adres: NIEUWSTRAAT 20
1730 ASSE

Installateur/verantw. werk: Naam: nvt Adres: nvt

B.T.W.: nvt

Adres installatie: [REDACTED]

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: Werkeenheid + wooneenheid

Toestel/Install. ID: GLV + 1^{ste} verdiep

EAN nr.: nvt

Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 84538776

Nacht teller nr.: nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: vóór 01/10/1981

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 02/04/2023

Volgende controle binnen 60 maand of uiterlijk vóór 30/04/2028

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig

Nom. spanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²

Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde

Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: -

Eéndraadschema en situatieplan: ☐ zie bijlage ☐ referentie: -

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -

☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 19+9

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,5 MOhm

Spreidingsweerstand: 26 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | 1. Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.

I | geen

BESLUIT

■ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf