



O.C.B.

Opashtankolijk Controlle Bureau v.z.w.

~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - ~~DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING~~

Aard installatie, Nieuwe / Uitbreiding / Vervolg op / Bestaande / Verzuivering / Spijsling motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Van Kesselher, And. : Datum van onderzoek : 13/04/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 42 A Omschakelaar, stand : 24/42 A / 300 mA

Hoofdbeveiliging : Ziek : 16 A Schak. : 50 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXV aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : CRB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Bovengrondse net/ondergrondse op bovengrondse net/ondergrondse net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelakrode : Type bus/baren/bennen/horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 218 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstrombussen : 11 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ

Diff. schak. : algemene : 24/42 A / 300 mA Bijkomende : 42/63 A / 30 mA

werking testknop in orde / niet in orde controle foutlijn in orde / niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - ~~niet~~
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: In orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage): teoretisch

VASTSTELLINGEN - **NOTA (N)** - **INBREUK (I)** - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentie schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 13/09/2025 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatienag / nag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vordering wordt voldaan aan de vastgestelde
normen en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen

voor de directeur,
de onderzoeker

BTW BE 0404.312.031
PC 000-0162392-74
Bank 405-3020501-49

CS1/03/0300:00:00