

Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 92 00 Fax : 09 / 282 47 77

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2010/0614/108/05 ADRES INSTALLATIE: Kalkenberg 10  
 Datum van verslag: 14/06/2010 9000 gent  
 Datum van onderzoek: 14/06/2010 EIGENAAR: \_\_\_\_\_  
 U. ref.: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_  
 O. ref.: \_\_\_\_\_ OPDRACHTGEVER: Digine Company  
 Stroomleverancier: Netmanagement Adres: Grote Heuvelweg 34A  
 Ref.: \_\_\_\_\_ INSTALLATEUR: 9850 danbelegem.  
 Teller nr.: \_\_\_\_\_ Adres: \_\_\_\_\_  
 Index: \_\_\_\_\_ BTW OF IK: \_\_\_\_\_

Aard van het onderzoek:  gelijkvormigheidsonderzoek  controlebezoek volgens :  
 (AREI art. 270)  (AREI art. 271)  (AREI art. 276)  (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_  
 Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Werf  Verzwaring Aard van de locatie: Woning  
 Omschrijving aansluiting:  Ondergronds  Bovengronds Type van aardelektrode:  Lus  Baren  Pennen  
 Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm<sup>2</sup> Bescherming van de aansluiting: 40  
 Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: Diff 40/300/4p  
 Elektrische installatie:  Vóór  Na  1.10.81  1.1.83  AREI art.86  AREI art.87  AREI art.88  TT  TN  IT  
 AREI art.95  AREI art. \_\_\_\_\_  
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14 RA: 20 Ohm RI tot 34 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema '(s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).  
zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's :  
geen  
gezien # 2107/2010 Eandis  
mda: 10.8; 10.9; 9.22

Besluit : 14/06/2035  
 A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op \_\_\_\_\_ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_  
 C. De installatie is niet conform.  
 DE AGENT ONDERZOEKER 108 Patrick Vlaenderen DE DIRECTEUR \_\_\_\_\_