

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.: ERIK STEUKERS
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0498946185
e-mail: erik.steukers@skynet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5766569
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/02/2022

Klant / Opdrachtgever:
ERIK STEUKERS
Motstraat 87
3570 ALKEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 573 MICHALIK DAVE
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** ERIK STEUKERS **Adres:** MOTSTRAAT 87, 3570 ALKEN
Installateur/verantw. werk: **Naam:** Onbekend **Adres:** onbekend **B.T.W.:** /
Adres installatie: ERIK STEUKERS BURGGRAAF DESMAISIERESTR 8F **Private HS-cabine:** NEE
HEERS 3870
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** LS01 BURGGRAAF
DESMAISIERESTR 8F, 3870
HEERS
EAN nr.: Onbekend **Leverancier:** LUMINUS **Teller nr.:** 4290051 **Nachteller nr.:** 4290051

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2) **Afwijking deel 8 Boek 1*:** toegepast
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 07/02/2022 **Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 28/02/2047** **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 25A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VOB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** / **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 mm²
Diff. schakelaar: **algemene:** 4p 40A/300mA + **bijkomende:** 4p 40A/30mA + 4p 40A/300mA + 4p 40A/30mA + 4p 40A/300mA
4p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 3 + 3 + 13

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >20 MOhm **Spreadingsweerstand:** 2,99 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N | geen

I | geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf