

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN:
Ref.: Teller nr.
Index: DNB

O. ref.: DNB 864
U. ref.:

VERSLAG NR.: 2011/04/02/15

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Rue Couv Quin 15 A06
4800 Veerster

EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK: BE 083.203.182

Datum van het onderzoek: 02/04/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 6 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DSUCA/30mA/2p
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 2,16 Ohm; RI tot > 50 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:
BESCHRIJVING: éénvoudig - en situatie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

nota enkel bereikbare en zichtbare delen werden gecontroleerd.
02/04/2014
02/04/14
02/04/14

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/04/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

[REDACTED]