

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Lewewetceuseg 32314
3200 Gelrede
0492152326*

O. ref.: _____
U. ref.: _____ VERSLAG NR.: *21100330/01*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : *Veldbergenstraat 13*
Schaffen

EIGENAAR : *Vanduyzen*

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : *idem*

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : *30/3/2010* Aard van het onderzoek : *gelijkvormigheidsonderzoek* - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) *P.B.E.*

Aard installatie : *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid*: Type der lokalen : *Woning*

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning *230/400* V Bescherming van de aansluiting *20* A

Voedingskabel hoofdbord : *4* X *10* mm² Alg. schakelaar : type *Tecco*

Type van de aardelektrode : *lus-baren - pennen - horizontale geleider*

Aantal borden : *1* ; Aantal eindstroombanen : *13* ; RA : *27* Ohm; RI tot *710* MOhm

Uitwendige invloedfactoren: _____

BESCHRIJVING : *Laagspanningsinstallatie*
Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFF NOTA'S : *Geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT **1.** De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *30/3/2010* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : *26 LASSAET*
nr. + naam + handtekening

De directeur,