

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2016/0513/108/04
 Datum van verslag: 13/05/2016
 Datum van onderzoek: 13/05/2016
 U. ref.:
 O. ref.:
 Stroomleverancier:
 Ref.:
 Teller nr.:
 Index:

ADRES INSTALLATIE: Tulpestraat 27
 9300 Aalst
 EIGENAAR: CV van Huusnesting-
 Genest Aalst
 OPDRACHTGEVER: Electro Projects bvba
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☒ controlebezoek volgens:
☐ (AREI art. 270) ☒ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)
 Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: Woning
 Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds Type van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baro ☒ Pennen
 Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 A
 Aansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: Diff 40/300/
 Elektrische installatie: ☒ Vóór ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ ☒ ☒
☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 3 RA: 22,4 Ohm RI tot: 0,54 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/05/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Haunstraete