

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Staden
05/10/03 15 48.

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 09/030505/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Poelbeekstraat 57

8755 Ruiselede

EIGENAAR : Vankauwaert Gric

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Brandstoffen Maenhout BVBA

Adres : Industriestraat 22 8755 Ruiselede

INSTALLATEUR : idem opdrachtgever

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER : geen
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 05/10/03 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.P. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) onderzoek op bovengrond net

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vooftopig - Verzwaring : Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3N, 400 V Bescherming van de aansluiting LS A (max 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type D40A/300mA

Type van de aardelektrode lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 30 ; RA : 1,8 Ohm; RI tot 25 MOhm

BESCHRIJVING : nieu eéndraad - en situatieschema

Vastgestelde inbreuken én/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers _____
naam : _____
handtekening : _____

Nota's / kenmerken zijn niet geplaatst
Sanitaire toestellen worden niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eéndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/10/03 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie is niet conform.
2. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening 09. Coppé P.

De directeur,