



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Ollenaerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 50 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: PO41592769/014



Real code:

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

01

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eligenaar of beheerder:

Naam, voornaam: Van Laarhoven elek. -
zweepstraat 9 - Oud Turnhout
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Naam, voornaam: Appartement 2.08
Adres: Lindenhof 15 bus 4
Post nr. + Stad: 2440 Geel
Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

Art 270 Ingebruikname wijziging uitbreiding
 mobiel tijdelijk

Art 86 Art 271 bis
 Art 87 Art 278

① Woonenheid
 ② Huishoudelijke werkenheid

Art 271 periodiek controle

Art 88 Art

③ Gemeenschappelijke delen

Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een woonenheid

Art Art

④ Werkenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: / meterstand dag: / nacht: /

Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100

kWh excl. nacht meter:
nr.: meterstand:

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230V 3x230V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100

Type aardelektrode:
 aardingslus pen / baar
 bestaande

Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XVB

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 x Aantal eindstroombanen: 10 x

zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 3.1 Ω Algemeen isolatieniveau: +10 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB: KEURING OK Aangestelde DNB: Naam: Visum:
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil Badkamer, keuken, verlichting en toestellen nog niet geplaatst. Hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken (gas + watermeter nog niet geplaatst).	

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor:
17/12/2039

door hetzelfde erkend organisme (**)
 Terzija onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Van Den Stock Jaimie

Agent nr. 4159

Datum: 17 / 12 / 2014

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 2x Eéndraadschema(s): 2x

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.