

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

SO.30300401

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olleslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 167723

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>E.S.S. Zonnepanelen</u>	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Stationsplein 716 bijkanten</u>
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>3620 Lokeren</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☒ uitbreiding	☐ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ ① Woon eenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☒ Art 235	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art ... ☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>547449200004425424</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <u>37947234</u> meterstand dag : <u>1164</u> nacht : <u>7360</u> ☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>70</u> mm ² - Type :
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
☒ zie bijlage(n)	<u>Toegeweijde installatie</u> <u>omvormer</u> <u>Art: C201</u> <u>20X 270 WP</u> <u>Goodwe G6/SMD-15</u> <u>kWh niet geplaatst</u> <u>6kWh: 5400 WP</u> <u>1500DSV762WD286</u> <u>Max AC: 5000W</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☐ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ >/doorsnede ☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>21</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : <u>700</u> MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>GEEN</u>	
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>NIC T algeme</u>	
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Enkel toegeweijde solar installatie</u>	Visum DNB of aangestelde
☐ Nihil	<u>Gegevens panelen volgens installateur</u>	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

25/11/2016

☐ door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker :

Naam : Saravento DarioAgent nr. : 4949Datum : 25/11/2016

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

☐ Situatieschema(s) :☒ Eéndraadsschema(s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.