



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - sml  
 Exploitatiezwaai: Jan Olfestegenlaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Versting nr.: 001.49490490/000



N 115625

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 66 11 Oost & West - Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 061 432 611

Real code

1

PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werkh: \_\_\_\_\_ Installatie: \_\_\_\_\_ Eigenaar of beheerder: \_\_\_\_\_

Naam, voornaam: \_\_\_\_\_ Naam, voornaam: Olmon van \_\_\_\_\_  
 Adres: Stedeno 49 A \_\_\_\_\_  
 Post nr. + Stad: 3600 Park \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_

Basys van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE)

Art 270  Ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Woonenheid  
 Art 271  isolatie  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 276: verzwaring  Art 276bis: verkoop van een woonenheid  Art 88  Art .....  Gemeenschappelijke delen  
 Art .....  Art .....  Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN: \_\_\_\_\_ EAN niet meegegeeld  kWh meter niet gekaait   
 kWh meter nr.: 20170921 meterstand dag: 78944 nacht: 82482  kWh excl. nacht meter: \_\_\_\_\_  
 Bescherming aansluiting (A):  020  025  32  40  50  63  80  100  nr.: \_\_\_\_\_ meterstand: \_\_\_\_\_

Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>n</sub>:  230 V  3x230 V  3N400 V  \_\_\_\_\_ Type aardelektrode: \_\_\_\_\_  
 Maximale nominale stroom (A):  020  025  032  40  50  63  80  100  \_\_\_\_\_  aardingsbus  pen / baar  
 Voedingleiding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> - Type: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroomtabanen: 77  
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechstreekse aarraking  Onrechtstreekse aarraking  Montage  Toetsellen  Materieel  In-/doornrede  Schema's  
 Aardingswvstand: 11  Algemeen isolatiewv: 73 M  Controle foutus  Aardingscontrole  Test diff  
 Differentieelstroominrichting:  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes / zie keerside)

Inbreuken Nieuwe installatie: GEEN

Inbreuken Bestaande installatie: /

Opmerkingen: - Verlichting, bodvloer + buiken rege te plaatsen.

Beaalt(en):  De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

Da installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 70/05/2016  
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: Saravino Dario Agent nr.: 4949 Datum: 10.05.2016 Voor de directeur generaal: Handtekening Boutens

Bijlage(n):  Situatieschema(s): 3  Eéndraadschema(s): 1

De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te bevatten.  
 De Federale overheid dient economie dient bij ieder origineel, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste af om een toekomstig controlebezoek te laten uitvoeren.  
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging afgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overdring zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overdringen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Regionale Directie Energie die beaalt is met het hoog toezicht.