



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTU 0-UC
09/19/86 606

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 1061/101229/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Molenstraat 9
9870 Zulte

EIGENAAR: IDEM

Adres: "

EAN: DUB

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

INSTALLATEUR: /

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 29/12/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1-1-83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting IEC 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm² Alg. schakelaar: type DB 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TD

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 22 Ohm; RI tot 70,50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

DB 40A/300mA
1x 2p Auk 16A - 1,5 mm²
3x 2p Auk 20A - 2,5 mm²
1x 2p Auk 25A - 4 mm²
DB 40A/300mA
1x 2p Auk 16A - 2,5 mm²
2x 2p Auk 20A - 2,5 mm²

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

nota's: - Woning bewoond & beneveld
- Scheng's ter plaatse!
- Dit PV is eveneens geldig bij verkoop

de aangestelde van de stroomverdeeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/12/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature and initials: FB 606

De directeur,