



Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Lokerenweg 3
8970 Reningelst

EIGENAAR : _____
 Adres: _____
 OPDRACHTGEVER : _____
 Adres: Lokeren
 INSTALLATEUR : _____
 Adres: _____
 BTW of IK : BTW

EAN: DNB
 Teller nr. _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek : 18/1/2016 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: AREI art. 270 (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~KB 4.12.2012~~) (~~FR art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - ~~Verkoop woonruimte~~: Type der lokalen : woning (gelijkvloers)

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type N40A/30mA

Type van de aardelektrode : ~~horizontale geleider~~ 3-baren pennen Schema TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 13 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOUWS:

- geen

Nota: enkel het gelijkvloers behoort tot dit onderzoek.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op:	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/1/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening) Voor BTV
Cara Swinnen



voor de Directeur,

