



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : P042310173



F159660

○ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

○ Oost & West - Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

○ Brabant

tél : 02 674 57 11

○ Wallonie

tél : 081 432 611

Rési code :

1

# PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE IN

Responsable des travaux :

Installation :

Nom, Prénom : .....

Nom, Prénom : HABITATION

N° carte d'identité : .....


Adresse : Rue Fawcett, 5

N° TVA : BE .....

CP + Commune : 4845 SALWAY

N° TVA : BE .....

Tél : 1



LV0003054

Réception électrique CONFORME

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

○

|                                             |                                                   |                                       |                                                         |                                            |                                     |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input checked="" type="checkbox"/> mise en usage | <input type="checkbox"/> modification | <input type="checkbox"/> extension                      | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271bis | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation          |
|                                             | <input type="checkbox"/> mobile                   | <input type="checkbox"/> temporaire   |                                                         | <input type="checkbox"/> Art 87            | <input type="checkbox"/> Art 278    | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique |
| <input type="checkbox"/> Art 271            | <input type="checkbox"/> périodique               | <input type="checkbox"/> contrôle     | <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/> Art 88            | <input type="checkbox"/> Art .....  | <input checked="" type="checkbox"/> Parties communes            |
| <input type="checkbox"/> Art 276            | <input type="checkbox"/> renforcement             | <input type="checkbox"/> Art 276bis   | <input type="checkbox"/> vente d'une unité d'habitation | <input type="checkbox"/> Art .....         | <input type="checkbox"/> Art .....  | <input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail            |

Données générales de l'installation électrique :

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Données distributeur     | EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué | <input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non placé |
|                          | Compt. kWh n° : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Index jour : .....                                     | Index nuit : .....                                       |
| Données installation     | Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input checked="" type="checkbox"/> a.n.p. |                                                        |                                                          |
|                          | Conçue pour U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               |                                                        |                                                          |
|                          | Type de prise de terre : <input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                          |
| Description installation | Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                          |
|                          | Nombre de tableaux : <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                          |
| Voir annexe(s)           | Nombre de circuits terminaux : <u>19</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                          |
|                          | <u>Van schemua</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                          |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                       |                                    |                                                         |                                               |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir. | <input type="checkbox"/> Montage                                      | <input type="checkbox"/> Appareils | <input type="checkbox"/> Matériel                       | <input checked="" type="checkbox"/> >/section | <input checked="" type="checkbox"/> Schémas    | <input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>5,10</u> Ω                                                                                                                        |                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : <u>2,1</u> MΩ |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre |                                               | <input type="checkbox"/> Test dispositif diff. |                                                 |
| Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé |                                                     |                                                                       |                                    |                                                         |                                               |                                                |                                                 |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Infractions Nouvelle installation  | <u>Néant</u>                          |
| Infractions Installation existante | <u>Néant</u>                          |
| Remarques                          | <u>Cusines, éclairages non placés</u> |
|                                    | <u>Néant</u>                          |

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur

Nom : B. Poncellet

Agent n° : 4232

Date : 7.10.2017

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 2

☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 3

- Le procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.