



a **kiwa** company

# Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61643908/00/NL/000

**Origineel**



Uw klantnummer: 49819001

Contractnummer: 2251851/10000

## Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Rechtestraat 36, 2275 Lille



**Uitgevoerd op:**

17/02/2026 14:07 - 15:02



**Uitgevoerd door:** MICHEL VOETEN (6865)

**Niet conform**

### IDENTIFICATIE VAN DERDEN

#### Eigenaar

Adres De adresgegevens van de eigenaar zijn dezelfde als deze van de aanvrager

#### Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam OCMW Lille

Adres Rechtestraat 44, 2275 Lille

### IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Vincotte ID                | 100 439 579                 |
| Adres                      | Rechtestraat 36, 2275 Lille |
| EAN-code                   | 541 448 820 056 530 450     |
| Netbeheerder naam          | Fluvius                     |
| Nr Teller                  | 1SAG1100379818              |
| Index 1.8.1 verbruik dag   | 2891                        |
| Index 1.8.2 verbruik nacht | 2801                        |
| Gecontroleerde installatie | - Wooneenheid               |
| Type installatie           | Huishoudelijke installatie  |

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

**Uitgiftedatum: 17/02/2026**

**1 / 6**

## GEGEVENS VAN DE CONTROLE

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis van onderzoek                        | - AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019) |
| Type controle                              | - 6.5. Controlebezoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Datum van de uitvoering van de installatie | - Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aardverbindingssysteem                     | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toegepaste afwijkingen                     | - Deel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding                                                          | Via meters DNB                                                                                                    |
| Bescherming aansluiting                                          | - Nominale waarde van de geplaatste bescherming<br>- Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting |
| Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)                | 40                                                                                                                |
| Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A) | 40                                                                                                                |
| Type van de algemene schakelaar                                  | - Differentieelscheidingsschakelaar                                                                               |
| Doorsnede leiding voeding bord (mm <sup>2</sup> )                | 10                                                                                                                |
| Voedingsleiding - Type                                           | Xvb                                                                                                               |
| Spanning (V)                                                     | - 230 V AC                                                                                                        |
| Groene energiemeter                                              | Nee                                                                                                               |

## BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### LS-bord: Alsb

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Plaats van opstelling                           | Berging |
| Aardverbindingssysteem                          | - TT    |
| Aantal kringen                                  | 15      |
| Min. gemeten isolatieweerstand per kring (Mohm) | 1.14    |



( Elektrisch bord )



( Elektrisch bord - binnenkant )

## SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

|                   |            |                       |
|-------------------|------------|-----------------------|
| Eendraadsschema's | Referentie | Rechtestraat 36 lille |
|                   | Datum      | 17/                   |

## RESULTATEN VAN DE CONTROLE

### Uitgevoerde controles

|                                                                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen      | Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)                                           | Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)                                            | OK                                          |
| Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen | OK (visuele controle)                       |
| Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen          | OK (visuele controle)                       |
| Beschermingsmaatregelen rechtstreekse aanraking                                                          | OK                                          |
| Beschermingsmaatregelen onrechtstreekse aanraking                                                        | OK                                          |
| Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders   | OK                                          |
| Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden      | OK                                          |

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

### Metingen en beproevingen

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type van aardelektrode          | Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen |
| Meting spreidingsweerstand      | Meting waarde van Re (Ohm) is mogelijk                     |
| Aardingsweerstand LS - Re (Ohm) | 15.19                                                      |
| Algemeen isolatieniveau (Mohms) | 1.14                                                       |

### Vastgestelde inbreuken

#### Installatie

#### Aarding

- De aardgeleider (verbinding tussen de aardelektroden en de hoofdaardingsklem) uitvoeren met een doorsnede van minstens 16 mm<sup>2</sup> ader uit koper (B1: 5.4.2.2.; B3: 5.4.2.2.) met geel/groene isolatie (B1: 5.1.6.2.; B3: 5.1.6.2.).



#### Borden/omhulsel/deuren

- De markeringen zijn aan te vullen op het schakel- en verdeelbord. Voor huishoudelijke installaties: identificatie bord en voedingsspanning. Voor niet-huishoudelijke installaties: identificatie bord, voedingsspanning, aardverbindingssysteem, maximale kortsluitstroom, eventueel gebruik van filiatietechniek. Voor gemeenschappelijke delen (van een residentieel geheel): ten minste de markeringen voor huishoudelijke installaties (B1: 3.1.3.3.).



- De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (B1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; B3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.).

### Diverse + verlichting

- Pictogram "elektrisch gevaar" dient aangebracht te worden.

### Schema's, Plannen, Documenten

- Eéndraadsschema('s) van de huishoudelijke installatie, stroombaanschema('s) van de niet-huishoudelijke installatie (Boek 1), principeschema (Boek 3), is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2., 9.1.1.).
- Situatieplan(nen) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2., 9.1.1., 9.1.2.).

### Opmerkingen

- Nihil

## BESLUIT VAN DE CONTROLE

**De in dit verslag beschreven installatie voldoet niet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".**

Een nieuwe controle moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: 17/2/2027

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.



Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

## VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en dienen alle gepaste maatregelen te worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor personen of goederen.

Wanneer er nog inbreuken overblijven bij het nieuwe controlebezoek, uit te voeren binnen de termijn van een jaar, dient het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek te bezorgen aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.