

## Verlag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verlagnummer: N° de rapport:	ET 337/2023/11/274	Datum van bezoek: Date de visite:	27/11/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:		EC:	
		CE:	
Distributiebedrijver: Gestionnaire de réseau:	Fluvia	N° Belloc: N° compteur: N° Belloc rechtstreeks: N° compteur tarif de nuit:	25AG23003654 EA N°: / N° BAN: /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Zandvlietweg 3 - 2400 Selm		
Eigenaar: Propriétaire:	Eigen		
Installateur:	/		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-EL527/ML251 (Periodieke controle van 1 heb)		

### Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: ARDE / Objet de contrôle: NGIE Art. Nr: Prolongediff / Domestique

Art. onderzoek: Controletoets verkoop eenda installatie (EL4.2) / Visite de contrôle vente encadre installation (EL4.2)

Onderzoek / Contrôle:		Woning/Huis					
Wolspanning / Tension de réseau:	Motor / Bord verlossing / Liaison compteur-installateur			Max. beschikking / Protection max.:			
230/0/0V	4	x	10 amp	IVE	25A		
Aardweerstand / Electra de terre:	Pos/Neg/0	32	Ohm	Instelling / Lecture:	1.7 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
Differentiebescherming / Interrupteurs différentiels		Aantal eindbronnen en reserveringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 11					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindbronnen / terminaux	Test Δ In	Δ In		
40A	300mA	AC	2° 20A 2p automatisch 12° 16A 1P penalis 4° 16A 1P penalis 3° 10A Penalisering	OK	OK		
Algemeen risico Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreeks en aansluiting: Contact direct:	OK	Omrichtingsrisico aansluiting: Contact indirect:	NOK	
Aansluitingen: Raccordements:		OK	Equipotentiële verbindingen: Liaison équipotentialité:	NVT	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK	

### Inbreuken / Infractions:

- A1: Aardweerstand > 30 Ohm / A1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm.  
 B6: De continueit is niet verzekerd / B6: Le continuité n'est pas assurée - aarding woonkamer / badkamer aan spiegel  
 C1: De kringen zijn niet of gedeeltelijk gemerkt / C1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.  
 C4: Er zijn geen aardbeveiligingscontacten geplaatst of deze zijn niet in functie van de aardstroom / C4: Absence d'interrupteurs de calibre ou inadéquats de fonction des sections des conducteurs.  
 F1: Indirecte aansluiting mogelijk / F1: Contact indirect possible.  
 F2: Eindbronnen niet aanwezig / F2: Le schéma origine n'est pas présent.  
 F3: Sluittoetsen niet aanwezig / F3: Le schéma de position n'est pas présent.

### Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

### Opmerkingen / Remarques:

### Notes / Notes:

Mit onderzoek beperkt tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals plafonds, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.