

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

S P E C I M E N

RE 14/2024/61573/01:1

DATE DU CONTRÔLE 09/04/2024

AGENT VISITEUR Florian Fontaine

ADRESSE DU CONTRÔLE Rue du Temple 5 - 7623 Brunehaut

TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------------------|--|
| Adresse de l'installation | Rue du Temple 5 - 7623 Brunehaut |
| Type de locaux | Unité d'habitation (maison) |
| Objet du contrôle | [REDACTED] |
| Propriétaire | [REDACTED] |
| Responsable des travaux | [REDACTED] |
| Dérogations applicables/appliquées | Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.) - Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 (6.5.8.1.) |

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

| | |
|---|-------------------|
| Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) | GRES ASSETS |
| Code EAN | non communiqué |
| Numéro du compteur | 5057520 |
| Index jour/nuit | 024037.4/037513.2 |
| Type de coupure générale | Teco |
| Câble compteur - tableau | non identifiable |
| Tension nominale de service | 3x400V + N - AC |
| Courant nominal de la protection de branchement | 40A |

› CONTRÔLE

| Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position | Pas OK | Nombre de tableaux | 1 | Nombre de circuits | 9 |
|--|----------------------|--|---------------------------|--------------------|---|
| Les fondations datent | D'avant le 1/10/1981 | Dispositif différentiel de tête | ID - 40A - 300mA - type A | | |
| Type d'électrode de terre | Indéterminée | Dispositif différentiel supplémentaire | ID - 40A - 30mA - type A | | |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) | Pas mesurable | Fixation/Etat/Détérioration matériel | Pas OK | | |
| Conformité des liaisons équipotentielles et des PE | Sans objet | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles | OK | | |
| Test de continuité | Pas concluant | Protection contre les contacts directs | Pas OK | | |
| Contrôle boucle de défaut | Sans objet | Résistance générale d'isolement ($M\Omega$) | sans objet | | |
| Protection contre les contacts indirects | Pas OK | Adéquation DPCDR - prise de terre | Sans objet | | |
| | | Adéquation protections surintensité - sections | Sans objet | | |

Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans toutes les pièces

CONCLUSION : NON CONFORME

A la date du 09/04/2024, l'installation électrique de Rue du Temple 5 - 7623 Brunehaut n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes. Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 09/04/2025.

Signature de l'agent