

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0512217	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV06305	
tel.: 0800 11 206 gsm:		datum controle: 08/12/2022	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			
klant			
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming			
naam: Deroo Pedro			
straat en nummer: Klerkenstraat 121			
postcode en gemeente: 8920 Bilschote			
tel.: +32 (0)474/779589 gsm:			
email: deroopedro@gmail.com			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld ☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) inhoud (l): 3600 ☐ Klasse 2 ☒ Klasse 1		☐ ingedeeld ☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) inhoud (l): ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☐ groeve ☒ bovengronds ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig) ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig) ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal ☐ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 08/12/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
norm:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat		leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok
Inkuiping	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok			
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:		controle werking	
	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (Ingedeelde Inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 08/12/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Deroo Pedro hoedanigheid: Klant