



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 60935455/002

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 365432

Resi code: 11

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :		Installatie :	Eigenaar / Uitbater / Beheerder :
Naam, voornaam : <u>Maes</u>	Naam, voornaam : <u>De Grimmo</u>	Adres : <u>Kouterstraat 8</u>	<u>Idem</u>
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : <u>9140 Temse</u>	Tel. : <u>/ /</u>	
BTW nr.: BE <u>0415090912</u>			

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	<input type="radio"/> Wooneenheid	<input type="radio"/> Vóór 1/10/1981
<input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheid	<input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
<input checked="" type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)	<input type="radio"/> Werfinstallatie	<input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020
<input type="radio"/> Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
<input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	<input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel	
<input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	<input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8: <input checked="" type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast	<input type="radio"/> Andere installatie: .....	

Algemene gegevens elektrische installatie :  Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum .....

Gegevens verdeler Naam verd.: .....	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: <u>100109007</u> meterstand dag : <u>1679</u> nacht : <u>938</u>		<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> mono 230 V <input checked="" type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="radio"/> TT <input type="radio"/> .....
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>3</u> X <u>16</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>KCB</u>	
Beschrijving installatie <input checked="" type="radio"/> Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>14</u>	
	<u>Zie schemas bijgevoegd.</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Verplaatsb. materieel	<input type="radio"/> Vast materieel	<input checked="" type="radio"/> I-/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>3</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>25</u> MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Alg. diff. : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden					Schema's en plannen getekend: Ja / <input checked="" type="radio"/> Nee	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie <input checked="" type="radio"/> Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie <input checked="" type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen <input type="radio"/> Nihil	<u>Gekeurd voor commercieel gebruik</u>

Besluit :

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019)

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

15/10/2025

door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker :

Naam : V. Boudraa Agent nr. : 5837 Datum 15.10.2020

Bijlage(n) :  Situatieplan(nen) : 2  Eéndraadsschema('s) : 1  Auitwendige invl. ....

Voor de directeur generaal : Handtekening

Youssef BOUDRAA  
Inspecteur  
Elektriciteit

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervollledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.