




BTV ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL  
Ruisbroeksesteenweg 75  
1190 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Poulingstraat 29

240 Dagerhaat.

EIGENAAR: 2060 Antwerpen

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: verlat Kris

Adres: Kruitbosplan 10, 2960 Brecht

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: 541448820037869371

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. neg Tepl

Index: D=4 N=3 31520029

Datum van het onderzoek: 10/04/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x 230V V Bescherming van de aansluiting auto 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type ADS 40A1300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 28 Ohm; RI tot >50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTAS: Geen inbreuken.

notas:  
- dit verslag is geldig voor verzwaring  
↳ 2x 230V mono => 40A Max.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op \_\_\_\_\_  
naam: \_\_\_\_\_  
handtekening: \_\_\_\_\_

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzogeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/04/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 386 SVL  
nr. + naam + handtekening (handtekening)

De directeur, \_\_\_\_\_

