

04

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTW
Gelrode

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 325/120521/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hommerstraat 39
2230 Ramsel

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

LEEN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 21-03-2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:~~AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K B 2 6 2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: PVBegin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ~~1.1.82~~ AREI art. 86Aansluiting: Spanning 400 V + N V Bescherming van de aansluiting 40 AVoedingskabel hoofdbord: 5 X 10 mm²Alg. schakelaar: type diff 90-300mAType van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 24 Ohm; RI tot NG MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - omvormer: - merk + type: SMA SB 10000TL-10- Sni: 2110329907- vermogen: 10000W (max)- groenestroomteller: - Sni: 120800309363- index: 1209 kWh- Klasse: A- M.I.D.: aanwezig- panelen: 48 x 255 Wp = 12240 Wp- neten toegankelijk: JA- Details zie schema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geennota: - geen isolatiemeting wegens elektronica- overeenkomst tussen karakteristieken van panelen & omvormer behoeft niet tot de controle.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21-05-2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____