



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

- Tel: +32 9 244 77 11
- Tel: +32 2 674 57 11
- Tel: +32 3 221 86 11
- Tel: +32 81 432 611

- gent@vincotte.be
- brussels@vincotte.be
- antwerpen@vincotte.be
- gembloux@vincotte.be



N 348918

Resi code : 11

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Verantwoordelijke uitvoering van het werk : | Installatie : | Eigenaar / Uitbater / Beheerder : |
| [Redacted] | Naam, voornaam : | [Redacted] |
| [Redacted] | Adres : <u>Geenzelestraat 108</u> | <u>Idem</u> |
| Ident. Kaart nr. : | Post nr. + Stad : <u>920 Hamme</u> | |
| [Redacted] | Tel. : | |

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.) | <input type="checkbox"/> Wooneenheid | <input type="checkbox"/> Vóór 1/10/1981 |
| <input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) | <input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid | <input checked="" type="checkbox"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controlebezoek (6.5.) | <input type="checkbox"/> Werfinstallatie | <input type="checkbox"/> Vanaf 1/06/2020 |
| <input type="checkbox"/> Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.) | <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel | |
| <input type="checkbox"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.) | <input type="checkbox"/> Technische lokalen van een residentieel geheel | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.) | <input type="checkbox"/> Gedecentraliseerde productie-installatie | |
| Afwijkingen Deel 8: <input checked="" type="checkbox"/> Toegepast <input type="checkbox"/> Niet toegepast | <input type="checkbox"/> Andere installatie: | |

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| Gegevens verdeler | EAN <u>541448820063976319</u> | <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld | <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| Naam verd.: | kWh meter nr.: <u>4047252</u> meterstand dag : <u>14754</u> nacht : | <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : | nr. : |
| Gegevens installatie | Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 | nr. : | |
| Beschrijving installatie | Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> mono 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V | Type aardelektrode : <input type="checkbox"/> | |
| | Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar | |
| | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVB</u> | Aardverbindingst.: <input checked="" type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> | |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA | Aantal borden : <u>21</u> | Aantal eindstroombanen : <u>15</u> |
| | <u>Zie Schemas bijgevoegd.</u> | | |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Verplaatsb. materieel | <input type="checkbox"/> Vast materieel | <input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>21,4</u> Ω | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>7,5</u> MΩ | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus | <input checked="" type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE) | <input checked="" type="checkbox"/> Test diff. | | |
| Alg. diff. : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden | | | | Schema's en plannen getekend: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

| | |
|--------------------------------|--|
| Vastgestelde inbreuken | |
| Nieuwe installatie | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | |
| Vastgestelde inbreuken | |
| Bestaande installatie | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | |
| Opmerkingen | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | |

Besluit :

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

02/07/2025

door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Y. Boudraa Agent nr. : 5897 Datum : 02/07/2020

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : 3 Eéndraadsschema('s) : 2

VINÇOTTE
Youssef BOUDRAA
Inspecteur
Elektriciteit

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.