



**VINÇOTTE vzw**  
 Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon:

• Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN/35/14327622/00/NL/000

Contractref.: 1058935/205000

• Uw gegevens  
 Ref: Inkoopordernummer: 602230000221/15.02.2023

• Interventiegegevens  
 Plaats: BIBLIOTHEEK LODE ZIELENS  
 Westmeers, 33  
 8000 Brugge  
 Datum: 08/11/2023  
 Uitgevoerd door:

STAD BRUGGE  
 FINANCIËLE DIENSTEN / BOEKHOUDING  
 Burg, 12  
 8000 Brugge  
 België

---

## VERSLAG VAN PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

---

**OPSTELLING:** Gebouw:

**KENMERKEN**

Soort gas: Aardgas  
 Werkdruk: 21 mbar  
 Teller: - Nr.: 5378010 - Stand: 85465.64 - Klasse: G16  
 Installatie: bibliotheek  
 Bestaand

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Code van goede praktijk
- Codex over het welzijn op het werk - BOEK III - Arbeidsplaatsen: Titel 3 Hoofdstuk III Sectie 7 artikel III.3-22§2

**DETAIL VAN DE CONTROLE:** zie volgende pagina

**BESLUIT**

De dichtheidsproef van de ganse installatie gaf voldoening.

Uitgiftedatum : 08/11/2023  
 Aantal biz.: 2  
 Bijlage(n):  
 Distributie: or.  
 cc.



### **DETAIL VAN DE CONTROLE**

Dichtheidsproef bij een druk van 50 mbar

- op de gehele installatie stroomafwaarts van de teller of 1<sup>e</sup> ontspanner (LPG, medische gassen)
- met manometer

Aansluiting voor een meettoestel voorzien.

Checklist: 3500016

### **BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE**

Aanwezige verbruikstoestellen:

Traphal: 1 luchtverhitter 93 kW.

Leidingen:

Bovenzaal bevat een doorgaande gasleiding, doch bovenzaal is niet toegankelijk.

### **OPMERKINGEN**

Geen

**BUITEN HET KADER VAN HET ONDERZOEK**, melden wij u dat: