



APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB112599

Type K08



NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002



Rapport de l'examen une installation en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005)

C	CU5074407	R	000033LT0058
----------	-----------	----------	--------------

A LA DEMANDE DE PRIMAGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 11-05-26 AU CONTROLE DU DEPOT SIS : AVENUE WILMART 146 , 1360 PERWEZ

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	LIOTARD	000033LT0058	2300	19-05-03
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR
				APRAGAZ
SOUPAPE DE SECURITE	OMECA (U)	1	DATE	01-2017
			ECHEANCE	01-2027
ATTESTATION DE TUYAUTERIE				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
<input type="text" value="PAT extérieur"/>	Keurder Apragaz	1120	NEDER-OVER-HEEM	26-09-17
<input type="text" value="PAT intérieure"/>	Keurder Apragaz	1120	NEDER-OVER-HEEMB	26-09-17
<input type="text" value="Vérif extérieur"/>	Keurder Apragaz	1120	NEDER-OVER-HEEMB	11-05-26
<input type="text" value="Vérif intérieure"/>	Keurder Apragaz	1120	NEDER-OVER-HEEMB	11-05-26
AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	18-10-16	18-10-26	2300
	CAPACITE INSTALLEE			2300
				40%

REMARQUES:	305,21b	INFRACTIONS:	
-------------------	---------	---------------------	--

- 305 BOITE D'HUMIDITE: RESULTAT CORRECT (V-RV-V)
- 21b UN LIMITEUR DE PRESSION EST A PLACER APRES LA PREMIERE DETENTE

- Pour les installations réalisées ou modifiés après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPS0 / OPSO : N

Protection cathodique

circuit ouvert: mV

circuit fermé: mV

courant: mA

liaison isolante:

CONCLUSION

Multimètre : F-I.140-026

L'installation répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté périodiquement. C'est-à-dire avant: 05-2031

RP 141/Rev.8-F Date : 11-05-26


Agent visiteur APRAGAZ, l'agent visiteur,

SYD