



DW0060785

keuring elektriciteit

AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW

Ketelstraat 111

3454 Rummen

Secretariaat : Thor Park 8300

3600 Genk

Ondernemingsnummer BE 0826-131-776

e-mail bureel@asc-controle.be

Tel. 0483/429830

Fax. 011/582961

IBAN BE32 7512 0493 7802

BIC AXABBE22

A''S''C.

FACTUUR 2021-0690

VANHOVE NESTOR

DRIEWILGENSTRAAT 109

3800 GELINDEN

BTW N° : BE

Datum	20/02/2021		
Omschrijving :	Aantal	Eenheidsprijs	Totaal Excl. BTW
Controle van een elektrische installatie PL2021 - 0242	1	119.83 €	119.83 €

BTW 21 %	25.17 €
Algemeen Totaal	145.00 €

Vervaldatum	20/03/2021
-------------	------------

Bijkomende gegevens uitgevoerde controle(s)	
Adres	Idem
Adres	

Algemene voorwaarden :

- ❖ A''S''C. voert wettelijke controles uit in opdracht van de klant. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
- ❖ A''S''C. hanteert vastgelegde tarieven en deze vallen steeds ten laste van de klant.
- ❖ Prestaties uitgevoerd op zaterdag, zon- of feestdagen kunnen aanleiding geven tot een toeslag.
- ❖ Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd, met een minimum van 50 euro, tevens te vermeerderen met de intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum van de factuur. Klachten met betrekking tot de facturatie worden acht dagen na hun datum niet meer aanvaard. Voor alle geschillen betreffende de betaling zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

21/03/2021
 3800 Gelinden 125
 Tel. (+32) 4755 131

AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW

Ketelstraat 111

3454 Rummen

A''S''C.

Secretariaat : Thor Park 8300 – 3600 Genk

Fax 011/582961 GSM 0483/429830

Ondernemingsnummer BE 0826-131-776

IBAN BE32 7512 0493 7802

e-mail bureel@asc-controle.be

Beste ,



Ingesloten vindt U het verslag en het factuur van de elektrische controle van uw woning.

Vriendelijke groeten,

Lassaut Pierre

0472/663700

lassaut@telenet.be

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : LASSAUT PIERRE

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
 EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN		
CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE BIJ VERKOOP	BOEK 1 - KB 08/09/2019		
	8.4.2.1	8.4.2.2	8.4.2.3

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	20/02/2021	Verslag nummer	PL2021-0242
* Adres installatie	DRIEWILGENSTRAAT 109 - 3800 GELINDEN		
* Eigenaar of DNG	VANHOVE NESTOR		
* Installateur	-	BTW	-
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Wooneenheid : huis – appartement Detail : Zie schets		
2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230/400	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Zie opmerkingen
Automaat DNB	Teco	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Zie opmerkingen
Voedingskabel Hoofdbord \emptyset	4 x 10mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie Teco	Eindstroombanen	6
Type aardelektrode	Zie opmerkingen	Type algemene schakelaar	Zie opmerkingen
4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)			
8.4.2.1	8.4.2.2	8.4.2.3	
1	<i>In het begin van de installatie dient er een differentieelschakelaar geplaatst te worden 4.2.4.3b</i>		
2	<i>Voor penautomaten dienen er kalibreerelementen geplaatst te worden 5.3.5.5a</i>		
3	<i>Er dient een aarding met een weerstand lager of gelijk aan 30 Ohm geplaatst te worden en voorzien van een meetbrug. 4.2.3.2 (er is momenteel een aarding achteraan de woning, doch deze weerstand is niet meetbaar)</i>		
4	<i>Stopcontacten met penaarding dienen aangesloten te zijn op de algemene aarding 5.3.5.2b</i>		
5	<i>Opbouwschakelaars en – stopcontacten zijn te plaatsen op een montageplaat 5.3.4.2e3</i>		
6	<i>De isolatieweerstand van de totale installatie dient te worden verbeterd – 6.4.5.1</i>		
7	<i>Een bijkomende gevoelige differentieelschakelaar dient voorzien te worden voor de stroombanen bestemd voor was- en afwasmachine, droogkast en badkamer 4.2.4.3b</i>		
8	<i>De leidingen met een doorsnede kleiner dan 1mm dienen te worden vervangen of verwijderd 5.2.1.2</i>		
9	<i>Open verdeeldozen dienen te worden voorzien van hun deksel.</i>		
10	<i>Er dienen schema's van de installatie aanwezig te zijn 3.1.2.1a</i>		
Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2			

5.- BESLUIT			
2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)			
De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.			
Een aanvullend controle bezoek moet door een erkend organisme worden uitgevoerd uiterlijk op 18 maanden na datum van akte.			

