

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

9.953

Date du contrôle:

05/05/2022

Lieu du contrôle:

Rue Ferrer 113 La Hestre 7170

Agent-visiteur:

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:

05/05/2022 10:49:54

Prochaine visite avant le:

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Ferrer 113 La Hestre 7170

Type de locaux

Maison 1 étage

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Rue Ferrer 113 La Hestre 7170

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

5429654

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

Liaisons équipotentielles

Fondations

Installation électrique

OK

OK

avant 81

après 81

Description de l'installation

Voir Schéma

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

 ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

29

Isolement (M Ω)

> 0,5 MOhms

Conclusions**CONCLUSION : CONFORME**

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le

contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Tableau 1