

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

30.418

Datum van bezoek:

21-09-2023

Plaats van het onderzoek:

Terweststraat 48 - Moerbeke 9180

Inspecteur:

[REDACTED]

Aard onderzoek:

Controlebezoek van oude huishoudelijke installatie andere gevallen (Boek 1 8.4.3)

De datum van opstelling:

V1 24-09-2023 22:42:50

Volgend controlebezoek:

21-09-2024

Testeur d'installation:

TI - 014/5800131

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent

Telefoon

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Terweststraat 48 - Moerbeke 9180

Gebouw

Huis /

Eigenaar

Eigenaar Terweststraat 48 - 9180 Moerbeke

Adres van de eigenaar

Terweststraat 48 - Moerbeke 9180

Installateur

Eigenaar Terweststraat 48 - 9180
Moerbeke

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

5271269

EAN code

/

Meter/bord verbinding

VOB 3X6

Net spanning

3 x 230 V

Maximum beveiliging

32 A 3P

Onderzoek

Schémas/plans

NOK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fundamenten

vóór 81

Elektrische installatie

vóór 1981

Beschrijving van de installatie

Zie bijlagen.

Aantal verdeelborden

2

Hoofd differentiëlschakelaar

Andere

DK Test van DSR

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

NOK

Opgesteld materieel

NOK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

NOK

Type aardelectrode

Andere

Weerstand aardelectrode (Ω)

1.000

Isolement ($M\Omega$)

/

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Atlas Controle
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1
 1170 Brussels

Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..
 Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties waren toegepast (Boek 1 8.2.1)

Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

Handtekening van de inspecteur




Verdeelborden 1



Verdeelborden 2

Lijst inbreuken

Bewoordingen	Paragraaf
Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften.	B1: 4.2.3; 5.4.2.; 5.4.3.
Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s).	B1: 4.2.4.3.

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Bewoordingen	Paragraaf
De algemene differentieelschakelaar dient aan Het begin van de installatie (onmiddellijk stroomafwaarts van kWh-teller) geplaatst te worden, teneinde de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verzekeren bij gebruik van leidingen van klasse I (vb.: XFVB; VFVB, EXAVB, EVAVB).	B1: 4.2.3.1.; 4.2.4.3; B3: 4.2.3.1.
Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.
De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	
De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	B1: 4.2.2.3.; 5.1.4.;B3: 4.2.2.2.; 5.1.4
De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van calibreerelementen.	B1: 5.3.5.5.; B3: 5.3.5.5.
De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm ² , de minimale doorsnede van 1,5 mm ² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting).	L1: 5.2.1.2.; L3: 5.2.1.1.
Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.	
Kalibreer element plaatsen voor de penautomaten of zekeringen of vervangen	
Differentieelschakelaar van 30mA plaatsen voor stopcontacten zonder aarding.	
Stopcontacten met penaarnding die niet verbonden zijn met de aardingsinstallatie zijn verboden.	

Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De gehele elektrische installatie komt niet overeen met de eisen van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Een nieuwe keuring moet uitgevoerd worden eenmaal de werken zijn beëindigd.	RDE29

Bewoordingen	Foto

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Bewoordingen	Foto
<p>Zekeringkast.</p>	