



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
Exploatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: GAE/15/R03045036/001

N 073412

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Naam, Voornaam:
Adres:
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☒ uitbreiding ☐ Art 86 ☐ Art 271bis ☐ ① Woonenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid ☐ Art ☐ Art ☐ ④ Werkenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN 541448860008112860 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 34615956 Meterstand dag: 0 nacht: 0 ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ open / baar
Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type: XVB ☐
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: A / mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen:
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 1,74 ☒ Algemeen isolatieniveau: 3,6 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB: Naam:
Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 08/10/2034 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: De Smet S Agent nr.: 3045 Datum: 08/10/2029
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.