



VZW AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantoorpark • Jan Oleslegerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel: +32 (0)2 674 57 11 • fax: +32 (0)2 674 59 59 • info@vib-vincotte.be • www.vib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1050 Brussels
Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel: 081 432 611

Code PC Res. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Bellton

BTW nr: _____

of identiteitskaartnr: _____

Stroomleverancier: _____

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ reactief - ☐ anders: max 63A

VERSLAG nr: P018753730

Lid nr: _____

Installatie Naam: (1ev)

Adres: Calluellaan (34-107)
9000 Gent

Datum onderzoek: 30/11/05

Eigenaar of aangestelde: tel: _____

Naam, Voornaam: _____

Adres: _____

Aanvrager: Bellton

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 ARIE Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ ARIE art. 1086 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ APAS ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V AC. Bescherming aansluiting: _____ A Type: _____

Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanden: Zie schema

Type aardelektrode: pennen Spreidingsweerstand: 14 Ohm. Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohm

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) einddraadschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

opn. c.q. niet afgewerkt en/of niet klaar

KEURING
2/1/06

De hoofd-differentiaal ~~was~~ werd ~~ge~~ geïsoleerd.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 30/11/30 overnals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG - ~~MAK~~ ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET ARIE)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het ARIE, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Schena's

VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directiepersoon: _____

Naam, Voornaam, Handtekening: _____