



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTv Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTv Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTv Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTv Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTv Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTv Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTv Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTv Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTv Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTv West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. DNB
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 199/150316103

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
 VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Quil Kullweg 1A
8950 Breda

EIGENAAR: _____
 Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Tukou Kull
 Adres: Baardensdijk 2
3710 Torhout

INSTALLATEUR: WLM
 Adres: _____

BTW of IK: 0761007065

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/03/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ 90/300

Type van de aardelektrode: IUS - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 2,2 Ohm; RI tot 72 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

2e schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

nota - De huidige verbodsbepaling nog niet gecontroleerd
- Gas + waterleiding nog niet gecontroleerd
- 1 Keuken + verwarmingstoestel nog niet gecontroleerd
- 1 Badkamer + sanitair toestel nog niet gecontroleerd
- 1 Installatie nog niet gecontroleerd

gezien op _____
 de aangeselde van de stroomvoeder
 met de handtekening: _____

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/03/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)
BTv
199/150316103



voor de Directeur,

