

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

REF. 69/2021/61305/01:1

DATE DU CONTRÔLE 06/05/2021 AGENT VISITEUR  
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Auguste Gevaert 54 - 1070 Anderlecht TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



### › DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue Auguste Gevaert 54 - 1070 Anderlecht  
Type de locaux Unité d'habitation (appartement)  
Propriétaire  
Responsable des travaux non communiqué  
Dégagements applicables/appliquées Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)

### › DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) SIBELGA  
Code EAN Non communiqué  
Numéro du compteur 6957435  
Index jour/nuit 19875/91439  
Type de coupure générale Disjoncteur  
Câble compteur - tableau VOB 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
Tension nominale de service 3x230V - AC  
Courant nominal de la protection de branchement 40A

### › CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position Pas OK | Nombre de tableaux 7 | Nombre de circuits 1 + 1 + 3 + 6 + 11 + 3 + 2 + 3 + 10 + 12

Circuits											
Protection	5 x auto 32A 3P	1x auto 40A 3P	1 x auto 25A 3P	8 x auto 16A 3P	2 x auto 6A 2P	14 x auto 20A 2P	16 x auto 16A 2P	? X ?A ?P	2 x auto 10A 2P		
Section (mm <sup>2</sup> )	16	16	6	6	1,5	2,5/1,5	1,5	?	1,5		
Conclusion	OK	OK	OK	OK	OK	Pas Ok	OK	Pas OK	OK		

Les fondations datent	D'avant le 1/10/1961	Dispositif différentiel de tête	absent
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"	40A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	7,12	Dispositif différentiel supplémentaire	40A - 30mA - type A - test OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	Pas OK	Dispositif différentiel	63A 300mA type a test ok
Test de continuité	Pas concluant	Dispositif différentiel	40A 10pA type a test niet ok
Contrôle boucle de défaut	Pas concluant	Dispositif différentiel	40A 300ma type a test ok
Protection contre les contacts indirects	Pas OK	Dispositif différentiel	2 x 40A 30ma type a test ok
		Fixation/Etat/Détérioration matériel	Pas OK
		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	Pas OK
		Protection contre les contacts directs	Pas OK
		Résistance générale d'isolement (MΩ)	1,76
		Adéquation DPCCR - prise de terre	Pas OK
		Adéquation protections surintensités - sections	Pas OK

## CONCLUSION : NON CONFORME

A la date du 06/05/2021, l'installation électrique de Rue Auguste Gevaert 54 - 1070 Anderlecht n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 06/05/2022.

Signature de l'agent