

ATTTESTATION DE CONFORMITE POUR RESERVOIR A MAZOUT

Firme : SCAILLET CARL et Cie SNC
7, Rue du Hussard
5600 Franchimont
TVA BE 0874.119.359
FORTIS 001-4577644-96
071/66.83.68.
RPM DINANT

Client : RIEZES Z.P.P.J
Rue et n° : Noubert 28
Code postal : 6964 Ville : Fizeges
Tel : 036 N° H. avant : 0995/70 36 28
N° TVA :
Couleur de la plaquette :
VERZE ORANGE ROUGE N° : 3816

N° du technicien : Agr. W.TUS-013A/01 Date de contrôle de l'appareillage utilisé : 9/11
Adresse du nouveau réservoir :
Contenu nominal de réservoir : 10.300 Matériau : Delat N° réservoir : 2011/36 DP ø 160 cm.
Type du réservoir : Sol et chambre Paroi accessible Paroi inaccessible
Situation du réservoir et accessoires : Sol au lieu chaufferie

1. Réservoir jusqu'à 5000 L pour le chauffage d'une habitation

VALIDITE :

Date de mise en service :/..../.. Date de contrôle :/..../..

Contrôles :

- Contrôle visuel des accessoires
Système de protection de débordement
Contrôle de la présence d'eau et de boue
Système de détection de fuite
Certificat de contrôle précédent
Mesure de différence de potentiel
Contrôle visuel de la paroi extérieure

Remarques :

Test d'étanchéité par ultrasons : bar
Hauteur du liquide avant :
Hauteur du liquide après :
Décibel dans : Décibel hors :
Hauteur d'eau : Av. Ap.

- Exploitation autorisée (vert) (oui - non)
Exploitation défendue (rouge) (oui - non)
Exploitation soumise à une révision le (orange) :

2. Autres réservoirs que prévus sous 1.

VALIDITE : 6 mois

Date de mise en service :/..../.. Date de contrôle : 1/12/2011

Contrôles :

- Contrôle visuel des parties externes visibles et de l'état général de l'endroit de stockage
Protection cathodique
Système de détection de fuite Oui
Système de protection de débordement
Présence d'eau et de boue Non
Certificat de contrôle précédent
Salissures hors du réservoir
Contrôle de corrosivité du sol

Remarques :

Test d'étanchéité par ultrasons : 9.10 bar
Hauteur du liquide avant : 0
Hauteur du liquide après : 0
Décibel dans : -4 Décibel hors : -6
Hauteur d'eau : Av. Ap.
- ultime étanche

- Exploitation autorisée (vert) (oui - non)
Exploitation défendue (rouge) (oui - non)
Exploitation à réviser (orange) le : avant le 1/6/2012

- Un n autorisation classe III OK
Sifflet OK -> ligne entrée air
Jauge non branchée
entrée air sur réduction des duplex !

Remarques : - Détection de fuite non raccordée
- Sonde électronique OK dans ch. Virole -> à raccorder vers remplissage
- Raccord remplissage 2" à terminer - non raccordé au filtre en chaufferie.

Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol
Nom et signature du technicien Nom et signature du client

Suivant arrêté du Gouvernement wallon de 14/08/2008

A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usage de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.