

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811.407.869

159001480

Ref: 2016070680

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Sint Annaaan 71, 9300 AALST		
Eigendom van:	CV VOOR HUISVESTING - AALST		
Opdrachtgever:	Concretum - De Smet, Mottantstraat 7, 9308 HOFSTADE (O.-VL.)		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: EANDIS	
EAN-code installatie:	541 448 820 623 259 417		
Installateur:	CONCRETUM GCV		
BTWnr:	BE 0807 912 604	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Rinus Messely		Datum onderzoek: 11/07/2016

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)			
Type keuring:	Art 271/271bis	Periodieke controle	
Bijkomende info:	Controlebezoek + Art.278		
Herkeuring op:	ACA 2016 06 2591	DATUM: 24/06/2016	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	2x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom noodtoevoerspanning:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	1 mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	9	Aantal borden:	2	Tarief:	Slimme meter

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	13,6 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	0,55 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Andere: /	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

BORD BIJ TELLER

AUT 1P 20A X 2

AUT 2P 32A X 1 + 2P 16A X 3 + 2P 6A X 1

BORD VERANDA

AUT 2P 20A X 2 + 2P 16A X 1

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken