

CONFORMITEITSATTEST / CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Bel Tankservice part of Bel Group BV Endepoelstraat 3A bus 001 3210 Lubbeek (Linden) 016 60 16 40 - www.beltankservice.be www.belgroup.be - info@belgroup.be BE 0506.938.331				VOLGNUMMER ATTEST 1185	
TECHNICUS naam: Scherens Frank SV07801 datum controle: 7/10/2024 arbeidsduur:					
Adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel: gsm: e-mail:					
KLANT ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: Reynaert - Sterkens straat en nummer: Dordrechtstraat 16 postcode en gemeente: 3300 Post (Tienen) tel: gsm: 04781 574523 e-mail:					
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK particulier: ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 13500 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (zie achterkant *) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1 onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (zie achterkant *) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1					
☒ ondergronds ☐ bovengronds ☐ groeve ☒ niet-toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: voor 1995 gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:		tanknummer:			
KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:		fabricagenummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:					
☐ inhoud:		☐ diameter:		☐ en lengte:	
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).</i>					
CONTROLE OPSLAGTANK vorig certificaat/attest: ☒ aanwezig, datum: 30-10-09 4/2009 ☐ niet aanwezig					
Visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtput	☒ oké ☐ niet oké	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ oké ☐ niet oké staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ oké ☐ niet oké uitmonding leidingen ☒ oké ☐ niet oké staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ oké ☐ niet oké stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ oké ☐ niet oké andere toebehoren:		
	dichtheid toezichtput	☒ oké ☐ niet oké			
	staat deksel	☒ oké ☐ niet oké			
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
	waterdicht	☐ oké ☐ niet oké			
	koolwaterstofdicht	☐ oké ☐ niet oké			
opslagtank ☒ n.v.t.	algemene staat tank	☐ oké ☐ niet oké	opmerkingen:		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ oké ☐ niet oké			
	organoleptische verontreiniging	☐ oké ☐ niet oké			
	algemene staat	☐ oké ☐ niet oké			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ oké ☐ niet oké	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ oké ☐ niet oké	opmerkingen:		
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.2 van titel II van het Vlaamse)	fluit	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	controle werking ☒ oké ☐ niet oké	
	elektrische sonde	☐	☐	☐ oké ☐ niet oké	
	andere:	☐	☐	☐ oké ☐ niet oké	
		☐	☐	☐ oké ☐ niet oké	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4 van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm	opmerkingen:		
		pH: (< 6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: mS/cm (> 300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinsel / slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					

potentiaalmeting ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ oké ☐ niet oké ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: Te net					
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3 van titel II van het Vlaamse) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent:	op basis van:	controle werking: ☐ oké ☐ niet oké		
	☐ oké	☐ fluidum			
	☐ niet oké	☐ onderdruk			
		☐ overdruk			
		☐ peilbuis + sensor/detector			
		☐ andere:			
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ oké ☐ niet oké			
dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon boven het vloeistofniveau: 38 dBpV onder het vloeistofniveau: 41 dBpV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd				
	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd				
	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd				
☒ opmerkingen: Pneumatische Peiding zit in vulkaan					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ oké ☐ niet oké opmerkingen:					
peilmeting	peilstok	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	controle werking: ☐ oké ☐ niet oké		
	mechanisch	☐			
	pneumatisch	☒			
	hydrostatisch	☐			
	ultrasoon	☐			
	andere:	☐			
CONTROLE EN BEPROEVING DEEL II (INGEDEELDE INRICHTING)					
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming*:		☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ controle: ☐ oké ☐ niet oké opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ oké ☐ niet oké ☐ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: mm ☐ uitgevoerd opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ oké ☐ niet oké opmerkingen:			
<i>**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.</i>					
ANDERE OPMERKINGEN / UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN					
EINDBEOORDELING ☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. ☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. ☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de 14 dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onderwijl alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem of grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd. In dit laatste geval wordt de toezicht-houder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: Indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
DE EERSTVOLGENDE CONTROLE moet gebeuren vóór 7/10/2029 ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus		handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					