

Normec BTV Antwerpen
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM
03 216 28 90
03 238 86 65
antwerpen-btv@normecgroup.com

O. Ref. :
U. Ref. :

Verslagdatum : 09/08/2023
Verslagnummer : 0564-230807-06

Tel. : 0468 30 35 02

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

periodiek

Datum van controle : 07/08/2023
Plaats van controle : - DIEPESTRAAT 162
2060 ANTWERPEN
Eigenaar :
Gebruiker van de installatie :
Aanwezige personen :
Installateur :
DNB :

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 30513785 Index [m³]: 02669,765
Installatie: MOP [mbar]: 25 / /
bestaande

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):

AFSLUITER, gasmeter cu22mmnaar boven CU 15mm en terug naar fornuis
AFTAKKING NAAR gasfornuis cu15mm

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

VAILLANT 19,6KW C13

4pits fornuis type A

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

2.1 Gelijkvormigheidscontrole volgens de werkinstructie: 10ld013A

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN B61-002 die van toepassing zijn op de gecontroleerde installatie (gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...); en volgens punt 2.2.

RD013_06-21

VMA - 63.09



3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen

3.2. Opmerkingen

Geen

4. BESLUIT

**Uit de controle volgens het punt 2.1., blijkt dat de gecontroleerde installatie conform is.
De controle volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken.**

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vóór de ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren. Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
- Betekenis van inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming.
- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:

6. BIJLAGEN

7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0564 i.o. van de technisch directeur
09/08/23 4:34

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RD013_06-21

VMA - 63.09

