

Normec BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
westvlaanderen-btv@normecgroup.com

OCMW ZWEVEGEM

BLOKKESTRAAT 29 BUS 2
8550 ZWEVEGEM

O. Ref. : 251118_0939_SON
U. Ref. : BB 2025/3156

Verslagdatum : 08/12/2025
Verslagnummer : 0387-251208-06

Tel. : 0479 33 51 47

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

periodiek

Datum van controle	: 08/12/2025
Plaats van controle	: OCMW ZWEVEGEM KAPELLESTRAAT 32 8552 MOEN
Eigenaar	: OCMW ZWEVEGEM
Aanwezige personen	: Dhr. Michael Vandendriessche
Installateur	: onb
DNB	: Fluvius

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 7FLO2119089270 Index [m³]: 05193,2597
Installatie: MOP [mbar]: 21 / /
bestaande

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):

CU - DN22 - geperst
CU - DN15 - gesoldeerd

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

Berging keuken glvs: CV-ketel - Vaillant - VCW 296/5-5 - 25kW - C33

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

RD013_05-23

VMA - 66.02



2.2 De proeven volgens de werkinstructie: 10ld012A

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

Dichtheidsproef:

Meetinstrument: 0 gasmeter klasse < of = G6.

Proeffluidum: Aardgas

Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: MOP

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen

3.2. Opmerkingen

1 De gashaard in de woonkamer is afesloten en nam bij bijgevolg geen deel uit van het onderzoek.

4. BESLUIT

De controle volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vóór de ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren.
Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
- Betekenis van inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming.
- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:



RD013_05-23

VMA - 66.02

6. BIJLAGEN

7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0387 i.o. van de technisch directeur

08/12/25 16:36

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RD013_05-23

VMA - 66.02

