

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20150828-019-010 Datum onderzoek: 28/08/2015 Agent: Dierick J. HK: 28/08/2040 CFM: 1/1

Volgens TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Plaats van onderzoek: Acaciastraat 68 ,9890 Asper
Opdrachtgever: Electro DRD bvba , Baaigemstraat 50, 9890 Gavere
Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: BE0447430712
Eigenaar: _____
Type lokalen: Woning
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek


GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code/Zegel: 0005898
Nominale spanning: 1 x 230V
Hoofdbeveiliging: 40A
Voedingsleiding: 4 x 10 mm² XVB

Elektrode type: Aardingslus
Aantal borden: 1
Aantal stroombanen: 19
Waarde ADS: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: ok
ADS testknop: ok
ADS foutlus: ok
Bescherming RA OA: ok
R isolatie: OK, > 0,5 MΩ
R aarde: 6,95 ohm
Schema's: ok
Staat vast
elektrisch materieel: ok



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 28/08/2040 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Dierick J.



