

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:  
11.468

Date du contrôle:  
13/06/2022

Lieu du contrôle:  
Av. de la Réforme 74 Ganshoren 1083

Agent-visitateur:  
Nicolas Pitance

Type de contrôle:  
Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:  
13/06/2022 15:04:44

Prochaine visite avant le:  
13/06/2023

### Données générales

|  |  |
|--|--|
| Adresse de l'installation                | Av. de la Réforme 74 Ganshoren 1083            |
| Désignation de l'unité                   | 34   |
| Type de locaux                           | Appartement 9ème arrière gauche                |
| Propriétaire, gestionnaire ou exploitant | Av. de la Réforme 74, 1083 Ganshoren, Belgique |
| Adresse du propriétaire                  | Av. de la Réforme 74 Ganshoren 1083            |
| Installateur                             |  |

### Données du raccordement

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| GRD                      | Sibelga   |
| Numéro de compteur       | 5124421   |
| Code EAN                 |           |
| Liaison compteur-tableau | VOB 3X6   |
| Tension de service       | 3 x 230 V |
| Protection générale      | 20 A 3P   |

### Contrôles

| Schémas/plans                            | Liaisons équipotentielles                  | Fondations | Installation électrique |
|--|--|------------|-------------------------|
| NOK                                      | OK   | avant 81   | après 81                |
| Description de l'installation            | Tableau compteur<br>Différentiel 300mA 40A |            |                         |
|  | Tableau appartement<br>4 disjoncteurs      |            |                         |
| Nombre de tableaux                       | 2  |            |                         |
| Différentiel de tête                     | 300mA - 40A - type A                       |            |                         |
| Test BP du DDR                           | OK   |            |                         |
| $\Delta I_n$                             | OK   |            |                         |
| Contrôle de l'état                       | NOK  |            |                         |
| Matériel fixe                            | OK   |            |                         |
| Protection contre les contacts directs   | NOK  |            |                         |
| Protection contre les contacts indirects | NOK  |            |                         |
| Protection contre les surintensités      | NOK  |            |                         |
| Prise de terre                           | Piquet                                     |            |                         |
| Résistance de terre ( $\Omega$ )         | 10   |            |                         |
| Isolement (M $\Omega$ )                  | > 0,5 MOhms                                |            |                         |

### Remarques

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

## Conclusions

### CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur



Tableau 1



Tableau 2

## Liste des infractions

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
 1170 Brussels  
 Belgium

| Libellé  | Paragraphe   |
|--|--|
| Prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour la (les) salle(s) de bain.   | L1: 4.2.4.3.   |
| Prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour lessiveuse, lave-vaisselle et/ou séchoir et appareils assimilés.   | L1: 4.2.4.3.   |
| Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation.   | L1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2;<br>L3: 3.1.2.                        |
| Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation.   | L1: 9.1.2.   |
| La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi.   |  |
| Le pictogramme "danger électrique" doit être apposé de façon durable sur le tableau.   |  |
| Remplacer le tableau, le degré de protection contre le contact direct n'est pas suffisant.   | L1: 5.3.5.1.; L3: 5.3.5.1                                      |
| Prévoir un circuit exclusivement dédié pour chacun des appareils suivants: lave-linge / lave-vaisselle / sèche-linge / cuisinière électrique / taque de cuisson électrique/ four électrique / chaque appareil (mobile) à poste fixe Pnom >= 2600 W.<br>Les appareils d'un chauffage électrique à poste fixe sont alimentés par un ou plusieurs circuits exclusivement dédiés.<br>La section des canalisations électriques est choisie en fonction de la puissance de ces appareils ou machines électriques | L1: 5.2.1.2.   |
| Le conducteur de protection (PE) est à distribuer dans toute l'installation.   | L1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.;<br>L3: 5.4.3.6.                        |
| Prévoir des prises de courant conformes à la NBN C61-112 avec contact de terre et sécurité enfants.  | L1: 1.4.2.3.; 4.2.2.3.;<br>5.3.5.2.; L3: 1.4.2.3.;<br>4.2.2.2. |

## Liste des remarques

| Libellé  | Référence |
|--|-----------|
| Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle. | RDE4      |
| Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas.   | RDE12     |
| L'unité est meublée au moment du contrôle.   | RDE15     |