

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: BVDA VERWARMINGSBEDRIJF
 straat en nummer: J. DE VOS EN ZONEN
 postnummer en gemeente: DIJKERIJSTRAAT 40
 tel: 2390 GSM: OOSTMALLE
 e-mail: BTW BE 0422.399.168
 ondernemingsnummer: R.NR. 422.399.168-02.25.11

volgnummer attest: 2109

TECHNICUS
 naam: De Vos
 erkenningsnr. SV 01717
 datum controle: 21/01/2022
 arbeidsduur: 1

Klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
 naam: [REDACTED]
 straat en nummer: [REDACTED]
 postnummer en gemeente: [REDACTED]
 tel: [REDACTED] GSM: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postnummer en gemeente:
 tel: GSM:
 e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5400 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

ondergrond: ☒ ondergronds ☐ bovengronds
 groeve: ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk
 inkuiping: ☐ inkuiping ☐ andere: _____
 cilindrisch: ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal
 andere: _____
 staal (enkelwandig): ☐ staal (dubbelwandig)
 roestvast staal: ☐ gewapend thermohardende kunststoffen
 andere kunststoffen: ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 11/11/15 tanknummer:
 Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
 merk: _____ fabricagenummer: _____
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☒ n.v.t.
 norm: _____
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: _____ ☒ aanwezig, datum: 18/01/2017 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☒	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering
 (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm
 pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☒ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting

☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)

☒ uitgevoerd: -469 mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:

lekdetectiesysteem
(bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)

☐ aanwezig

☐ niet aanwezig

☒ n.v.t.

permanent:

☐ ok

☐ niet ok

op basis van:

☐ fluïdum

☐ onderdruk

☐ overdruk

☐ peilbuis + sensor/detector

☐ andere:

ok

controle werking

niet ok

akoestisch of visueel alarmsignaal

☐

☐

dichtheidsbeproeving

☐ n.v.t.

☒ uitgevoerd

☒ ultrasoon,
boven het vloeistofniveau: -109 dBµV
onder het vloeistofniveau: 11,7 dBµV

☐ overdruk, drukverlies: mbar/h

☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h

☐ andere methode:

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.

De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

☐ opmerkingen:

kathodische bescherming:

☐ aanwezig

☐ niet aanwezig

☐ n.v.t.

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

peilmeting

aanwezig

niet aanwezig

ok

controle werking

niet ok

peilstok

☒

☐

☒

☐

mechanisch

☐

☐

☐

☐

pneumatisch

☐

☐

☐

☐

hydrostatisch

☐

☐

☐

☐

ultrasoon

☐

☐

☐

☐

andere:

☐

☐

☐

☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:

☐ n.v.t.

☒ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**:

☐ aanwezig,

☐ niet aanwezig

controle: ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen:

☒ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:

☐ n.v.t.

☐ uitgevoerd

inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte: mm

opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand:

☐ n.v.t.

☒ uitgevoerd,

☐ ok

☐ niet ok

opmerkingen:

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

☐ rood***

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór: 2 / / 2027

☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus

handtekening klant

voor kennisname

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.

BV Verwarmingsbedrijf J. De Vos & Zn

Blijkerijstraat 40

2390 Malle

Tel: 03/312.15.99

Fax : 03/309.04.44

E-mail : jdevos@skynet.be

KBC : 415-9037371-90

IBAN : BE 34 4159 0373 7190

BIC : KRED BE B

Verboven Robert

Pastorijstraat 40

2275 Lille

Factuur

Documentnr.	Datum	Ref.Klant	BTW nr.	Vervaldatum	
202201097	06/09/2022	1305		06/10/2022	
Omschrijving					Bedrag BTW

Vacuum ultrasone dichtheidsproef uitgevoerd op ondergrondse enkelwandige metalen olietank met inhoud van 5400 liter.

Afleveren conformiteitsattest.

95,00 21 %

Belastbaar	Btw%	BTW	Totaal
95,00	21 %	19,95	114,95
95,00		19,95	114,95

Gelieve te betalen op rekeningnummer
KBC 415-9037371-90 IBAN BE34 4159 0373
7190 met vermelding van factuur en
klantnummer.

Te betalen EUR **114,95**

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen kontant te Malle. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit wijzigingen of afschaffing van onze algemene voorwaarden veroorzaken.
2. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een verwijlintrest van 15 % per jaar tot op de datum van algehele betaling.
De conventionele rentevoet van 15 % blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht. De eventuele rekening gebrachte kredietbeperking op de factuur mogen in aftrek gebracht worden bij tijdige betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum.
3. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % en met een minimum van 124 euro vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer factuur. Dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings- en aanmanings- en vervolgingskosten.
4. De rechtbank van Antwerpen is uitsluitend bevoegd om te oordelen over alle geschillen en betwistingen.